

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКОТЪРНОВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вс. № 1531 / 14.07.17

ОБЩИНА В ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-549 / 14.07.17.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Д.П. - ПК по ИВСАЧ ЕСМВ-6.1
- ПК по БФ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

14.07.17.

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 742/2017 г., Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция «ПОУС»

Мариела Цонева
Директор дирекция «ДПТ»

Изготвил:
Йорданка Антонова
Старши експерт
Дирекция «Проекти и програми»

**ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ
ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.04.2017 г. - 30.06.2017 г.)**

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

1. „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ОС 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус за отчетния период:

Очаква се възстановяване от страна на верифициращия орган на остатъка от сумата по Искането за окончателното плащане в размер на 219 889,18 лв.

2. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от ДФП задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка в землището на с. Русаля.

Статус за отчетния период:

След приключване на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“ - Окопаване на създадените горски култури в ръчни тераси, както и косене на трева в залесените площи върху цялата площ от 339,04 дка. Съгласно договора, Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури в т.ч попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години. Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, ЕКАТТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка.

Към датата на настоящия отчет, дейностите по попълване и отглеждане на горските култури за стопанската 2017 година са в процес на изпълнение.

3. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

Източник на финансиране: Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“,

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Дата на сключване на ДБФП: 23.04.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 30.04.2017г.

Стойност на проекта по бюджет: 724 935,82 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус за отчетния период:

Към датата на съставяне на настоящия доклад дейностите по договорите за изпълнение на СМР, СН и АН за обектите са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

В изпълнение на подписания договор за публичност и визуализация са извършени следните дейности:

- Организирана и проведена Заклучителна пресконференция на 25.04.2017 г. с цел представяне на постигнатите резултати от реализирания проект, целевите групи, целите, както и приноса на страните донори и на Програмния оператор на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

- С писмо изх. № 0415-05-7/27.04.2017 г. Община Велико Търново представи на Министерство на културата, в качеството му на Програмен оператор, Искане за окончателно плащане в размер на 26 710,26 евро /52 240,73 лева/.

Към датата на съставяне на настоящия отчет сумата на окончателното плащане не е преведена по сметката на Община Велико Търново.

4. „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”

Източник на финансиране: Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“

Дата на сключване на ДБФП: 18.08.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 18.03.2017 г.

Стойност на проекта по бюджет: 413 029.87 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане:

- На 13.06.2016 г. е подписан Анекс №1, по силата на който срокът за изпълнение на проекта се удължава до 18.03.2017 г.
- На 29.11.2016 г. е подписан Анекс №2, по силата на който се актуализира бюджета на проекта (Приложение В1). Срокът за изпълнение на проектните дейности остава непроменен. Размерът на предоставяната безвъзмездна помощ остава непроменен: 413 029,87 лв.

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

- На 30.06.2017 г. по сметката на Община Велико Търново са постъпили средства в размер на 131 044,12 лв., представляващи сумата на Искане за междинно плащане, депозирано пред ПО с писмо, наш изх. № 04-14-1/09.01.17 г.
- С писмо изх. № 04-14-3/20.04.2017 г. е изпратено Искане за окончателно плащане в размер на 112 173,84 лв. Към датата на съставяне на настоящия отчет сумата не е преведена по сметката на Община Велико Търново.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Дата на сключване на АДБФП: 25.02.2016г.

Дата на приключване на АДБФП: 37 месеца – до 31.12.2018 год.

Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

- На 13.06.2017 г. в системата ИСУН2020 е подадено Искане за плащане № 3 в размер на 38 945,84 лв. обхващаш периода 01.12.2016-31.05.2017 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет по сметката на Община Велико Търново не е получен трансфер за сумата на представеното Искане за междинно плащане.

Статус за отчетния период:

През отчетния период ОИЦ продължи предоставянето на безплатна и достъпна информация до различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост за възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ през програмен период 2014-2020 на 115-те посетителя в офиса на ОИЦ, както и са подготвени отговори относно европейско финансиране на постъпилите 125 въпроси в ОИЦ. Проведени са 22 бр. събития с 267 участници. В рамките на отчетния период са публикувани 58 публикации в медиите, както и подготвени и отпечатани брошури „Европа в моя регион“ и „Областен информационен център – Велико Търново 2012-2017 г.“

2. „Подкрепа за независим живот”

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Дата на сключване на АДБФП: - 11.12.2015 г.

Дата на приключване на АДБФП: - 30.11.2017 г.

Стойност на проекта по бюджет: - 499 599, 45 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

• С Решение с Рег. № 2.002-0152/13 от 22.05.2017 г. за верификация на постъпило Искане за междинно плащане № 4 с отчетен период 01.11.2016-31.01.2017 г. Община Велико Търново е уведомена за общия размер на верифицираните средства, които възлизат на 69 597,01 лв.

- На 19.06.2017 г. е депозирано искане за изменение на бюджетните пера на проект „Подкрепа за независим живот“, което е прието от Управляващия орган и са прехвърлени средства от бюджетен ред II, т.5.1 в размер на 1 853,81 лв., в бюджетен ред II, т.4.1 – 1490,64 лв. и в бюджетен ред III, т.8.1 – 363,17 лв.

Статус към момента и сключени договори:

3. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград““

Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.10.2018 г.

Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

- На 05.04.2017 г. по сметката на Община Велико Търново са постъпили средства в размер на 53 949,48 лв. по Искане за междинно плащане № 1, обхващащо извършените разходи по проекта за периода 01.08.2016 г. - 31.12.2016 г.;
- На 23.06.2017 г. в системата ИСУН2020 е представено Искане за междинно плащане № 2 в размер на 75 687,94 лв. с включени разходи, извършени в периода 01.01.2017-30.04.2017 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет по сметката на Община Велико Търново не е постъпил трансфер за горепосочената сума.

Статус към момента и сключени договори:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие за периода април - юни 2017 година работят 27 специалисти (17 души на трудови договори и 11 души по ЗОП) – социални работници, психолози, логопед – 2 бр., рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	април	май	юни
Логопед	50 консултации Изготвени 4 планове и 4 оценки на деца		43 консултации 2 обследвания на деца Изготвени 4 прегледа на индивидуални планове

			8 консултации Изготвена 1 оценка на дете и 1 план на дете Извършен 1 преглед на план
Рехабилитатор	36 консултации Изготвени 4 плановете и 1 оценки	27 консултации 3 обследвания на деца	42 консултации 2 обследвани деца Изготвена 1 оценка Изготвени 2 прегледа на плановете
Специален педагог	48 консултации Изготвени 4 плановете и 2 оценки	29 консултации 3 обследвания на деца	50 консултации 2 обследвани деца Изготвена 1 оценка 4 прегледа на плановете
Психолог	38 консултации Изготвени 4 плановете и 3 оценки	34 консултации 3 обследвания на деца	44 консултации 2 обследвани деца Изготвена 1 оценка 3 прегледа на план
Медиатор	Изготвени 4 плана и 4 оценки; 23 информационни срещи	3 обследвания на деца 5 информационни срещи	4 информационни срещи Изготвени 1 оценка и 1 план за СУ Извършено 1 обследване
Социален работник	1 консултация Изготвени 4 плана и 4 оценки 13 информационни срещи	2 консултации 37 информационни срещи Участие в 1 груповата работа 3 обследвани деца	7 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка Изработени 7 прегледа на план за СУ 2 обследвани деца

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа /ФРРУ и СКП/

За периода м. април-юни 2017 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 31 индивидуални консултации и 92 домашни посещения (в с. Ресен, с. Водолей, с. Ново село, с. Шереметя, с. Балван, гр. Килифарево, с. Шемпево, с. Самоводене, гр. Дебелец, с. Леденик, с. Пчелище). Психологът и социалният работник от 3 до 7 г. работят по 2 случая със сключен договор. Екипът на ФРРУ и СКП проведе 16 групови консултации за деца и родители.

Проведени са общо 118 информационни срещи, провеждани с участието на екип на ФРРУ и СКП в Детска млечна кухня, МЦ „Хера“, лаборатория „Рамус“, детски центрове, детски градини, детски ясли, паркове в гр. В. Търново, селата Пчелище, Миндя, Малки Чифлик, Ново село, Шереметя, Балван, Ресен, гр. Дебелец. Бяха извършвани наблюдения срещи между приемни деца и биологични семейства след договорка с ОЗД – В. Търново.

Услуга Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.: 32 деца на възраст 0-3 години.

Услуга: Здравна консултация за деца
През отчетния период са извършени 195 консултации на деца

4. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

Статус за отчетния период:

След издаденото Решение № РД 24-22/01.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за прекратяване процедурата за избор на изпълнители с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" по обособени позиции" същата е обявена отново с Решение № 24-29/04.04.2017 г. с 5 обявени позиции, както следва:

- **Обособена позиция № 1 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”;**
- **Обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”;**
- **Обособена позиция № 3 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”;**
- **Обособена позиция № 4 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”;**
- **Обособена позиция № 5 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”.**

Издадено е Решение № РД 24-36/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за изменение/допълнителна информация, в резултат на което сроковете са променени, а именно: краен срок за получаване на оферти – 18.05.2017 г., и дата отваряне на постъпилите оферти – 19.05.2017 г.

С Решение № РД 24-52/13.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е прекратена обособена позиция № 4 от обявената обществена поръчка поради липса на подадена оферта в предварително обявения краен срок.

По отношение на останалите обособени позиции, Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново, със задача на разгледа, провери и класира постъпилите оферти, заседава, като към датата на настоящия отчет не е приключила процедурата по подбор.

5. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; **Процедура:** “BG16RFO001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; **Регистрационен номер на Инвестиционната Програма:** BG16RFOP001-1.040-003, **Процедура** BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

• Със Заповед № РД 22-1595/05.08.2015г. на Кмета на Община Велико Търново е определен състава на Междинно звено по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, създадено със Заповед № РД 22-1594/05.08.2015г. Със заповедта са регламентирани функциите и задачите на служителите в МЗ.

Оценени са 4 проектни предложения, както следва:

- 1/ ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, по ИП „Градска среда“;
- 2/ ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по ИП „Градска среда“, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“;
- 3/ ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“;
- 4/ ПП „Изграждане на кризисен център за лица“, по ИП „Социална инфраструктура“.

С Решение № РД - 02-36-16/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 2 169 123,77 лв., което представлява 100 % БФП.

С Решение № РД - 02-36-18/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на Община Велико Търново. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 2 000 000,00 лв., което представлява 100 % БФП.

• С писмо изх. № 99-00-6-1928 (11)/10.01.2017г., Община Велико Търново е информирана за отпуснатата БФП съгласно Решението на Ръководителя на УО на ОПРР. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 11 010 062,50 лв., което представлява 100 % БФП.

За предоставяне на БФП за ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“, все още предстои реструктуриране на финансовия ресурс в Приоритетна ос 1 на Програмата след Решение на Комитета на Наблюдение на ОПРР за това и сключване на АДБФП между УО на ОПРР и община Велико Търново.

6. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020“. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП – 09. 09. 2016 г.

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

• Сключен Договор за услуга на основание чл.194 от ЗОП във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с Кооперация „София Консултинг Груп“ с обект на договора: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020“ .

7. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Със заповед № РД 22-73/18.01.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“, с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото второ тримесечие /април-юни/. В процес на подготовка е шестмесечен Технически отчет

за отчетен период 01.01.2017 г. – 30.06.2017г., който следва да се представи на УО през ИСУН 2020 до 15.07.2017 г.

Обявени са всички процедури съгласно Актуализирания график за тържни процедури по ЗОП, както следва:

- „Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“.

Издадена е Заповед № РД 22 - 827/19.05.2017 г. на Кмета на общината за класиране, във връзка с обществена поръчка "Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020". Класираната на първо място оферта е на "Финанс одит Консулт 2002" ООД.

Всички документи, образци, приложения, документация, протоколи от заседания, заповед за класиране са публикувани в раздел "Профил на купувача" на официалната страница на Община Велико Търново.

- „Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“.

Процедурата е обявена в 2 обособени позиции:

Позиция 1: Извършване на строителен надзор;

Позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите;

На 07.04.2017 г. е проведено заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 22-547/06.04.2017 г., за разглеждане на постъпилите в срок оферти.

Всички документи, образци, приложения, документация, протоколи от заседания, са публикувани в раздел "Профил на купувача" на официалната страница на Община Велико Търново. Работата на комисията продължава.

- "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции".

ОП № 1 — „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер“;

ОП № 2 — „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения“.

Поръчката по поз. № 1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. В процедура за възлагане на поръчката по поз. № 1 могат да участват и др. заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

На 08.06.2017 г. е публикуван Протокол на Профила на купувача на Община Велико Търново , с който се изисква участниците да представят на комисията допълнителни документи съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. Всички документи, образци, приложения, документация, протоколи от заседания са публикувани в раздел "Профил на купувача" на официалната страница на Община Велико Търново. Работата на комисията продължава.

- „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“. На основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП, процедура „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“ е прекратена с Решение за прекратяване № РД 24-42/ 18.05.2017 г.

В Профил на купувача е публикувано Решение № РД 24-50 /05.06.2017 г. за откриване на процедурата, публикувани към обявената поръчката: документация, образци и приложения. В Обявлението за обществената поръчка посоченият краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 12/07/2017г., а отварянето им е на 14/07/2017г. Работата на комисията продължава.

8. „Изграждане на Кризисен център за лица“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Със заповед № РД 22-74/18.01.2017г на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30/06/2017г. в ИСУН 2020.

Обявени са всички процедури съгласно Актуализирания график за тръжни процедури по ЗОП, както следва:

- **"Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица"**

С Решение № РД 24-14/17.02.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна Програма "Региони в растеж 2014-2020". Със Заповед № РД 22-396/14.03.2017г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 6 бр. оферти. На 15.03.2017 г. се проведе първо заседание на комисията. Към 30.06.2017 г. комисията продължава своята работа.

- **„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица“**

С Решение № РД 24-12/16.02.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица“. С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД 22-21/01.03.2017г. е удължен срока за получаване и отваряне на офертите. С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД 22-31/05.04.2017г. е удължен срока за получаване и отваряне на офертите. Със Съобщение по чл. 53 от ППЗОП, публикувано на Профила на купувача на страницата на общината, е съобщена новата дата на отваряне на постъпилите в срок оферти. Със Заповед № РД 22-624/24.04.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 2 бр. оферти. Първото заседание на комисията се проведе на 24.04.2017г. На 16.05.2017г. на второ заседание на комисията се взе решение да се изискват от участниците да представят допълнителни документи. На последващо заседание на 29.05.2017г. на комисията се констатира, че участник не представя в предвидения срок изискуемите документи, а техническото предложение на друг участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. С Решение РД 24-48/30.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и публикувано на 19.06.2017 г. обявление за възложена поръчка на страницата на АОП, процедурата е прекратена.

С Решение № РД 24-54/28.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита нова процедура за „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица“.

На 28.06.2017 г. са изпратени покани за участие в процедура без предварително обявление с краен срок за подаване на оферти 02.08.2017 г.

- **"Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на Кризисен център за лица“**

С Решение № РД 24-23/07.03.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица“ – открита процедура, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор“, Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.". Със Заповед № РД 22-606/19.04.2017 г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 15 бр. оферти. Първото заседание на комисията се проведе на 19.04.2017г. Към 30.06.2017 г. комисията продължава своята работа.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"**

С Решение № РД 24-19/27.02.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции". Обособена позиция 1: - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери/ лепенки/ и информационни брошури", запазена на

основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Обособена позиция 2: - "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения". Със Заповед № РД 22-532/04.04.2017г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 10 бр. оферти. На 05.04.2017г. се проведе първото заседание на комисията. Към 30.06.2017г. комисията продължава своята работа.

- **„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

С писмо с изх. № 0414-06-1/31.03.2017 г. изпратено чрез ИСУН до УО на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", бенефициента Община Велико Търново изпрати запитване за възможността без да бъдат нарушавани клаузи от АДФП , процедурата „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване” да бъде обявена на по - късен етап, без да застрашава изпълнението на дейностите по АДФП. С писмо от 04.04.2017г. , получено чрез системата ИСУН 2020, УО на ОПРР изразява становище, че процедурата „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване”, може да бъде обявена до средата на 2018 г., предвид времето за съгласуване на доставката с изпълнението на СМР.

9. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен аванс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Със заповед № РД 22-75/18.01.2017г. на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно

т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30.06.2017 г. в ИСУН 2020.

Съгласно Графика за тръжни процедури към датата на съставяне на настоящия отчет са обявени всички процедури за избор на изпълнители, както следва:

- Със Заповед № РД 22-331/02.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с Решение № РД 24-9 от дата 07.02.2017 на Кмета на Община Велико Търново за откриване на публично състезание с предмет: "Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. Велико Търново", по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020", е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП в срок до 01.03.2017 г са постъпили 5 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

Със Заповед № РД 22-607/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с Решение № РД 24-25 от дата 09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на открита процедура с предмет: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 - "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения", е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП в срок до 18.04.2017 г. са постъпили 13 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

Със Заповед № РД 22-640/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки е открита процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”. Обособена позиция № 1 –Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване

на СМР на обекти: Обект 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”, град Велико Търново: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1). Обект 2: „Алейна връзка ж.к „Чолаковци” - ж.к „Бузлуджа”, град Велико Търново вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. ” Обособена позиция № 2 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 3: „Площад ”Съединение”-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. ”Георги Сава Раковски” 29”.Обособена позиция № 3 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. ”Стефан Стамболов” Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (I-ви етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар. Обект 8: СМР градска среда в старата градска част (II-ри етап) с подбекти: ул. Генерал Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенев. Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (III-ти етап) с подбекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев; Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV-ти етап) с подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман; ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул.Георги Мамарчев; ул. Поп Матей Преображенски; ул.Въстаническа. Процедурата за възлагане на обществена поръчка с № 00073-2017-0021 в регистъра на АОП е публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново. С Решение № РД 24-30 /05.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия със задача да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, да разгледа и провери офертите за съответствие с предварително обявените условия, както и да проведе преговори с: 1. "Никифоров студио" ЕООД, оферта, постъпила с вх. № 5300-1193-2/24.04.2017 г.; 2. "Архитектурно бюро Матис" ЕООД, оферта, постъпила с вх. № 5300-112-2/20.04.2017 г.; 3. ЕТ "Никел - Елка Николова", оферта, постъпила с вх. № 5300-7035-1/24.04.2017 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

Със Заповед № РД 22-720/05.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-27 от дата 28.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на открита процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, е назначена Комисия със задача да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП в срок до 04.05.2017 г са постъпили 8

оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

Със Заповед № РД 22-788/16.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-33/07.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.

Обособена позиция №1

„Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново.

Обособена позиция №2

- „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29” .

Обособена позиция № 3:

СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Независимост;ул. Стефан Стамболов;ул. Велчо Джамджията;ул. Иван Вазов;ул. Читалищна;ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски;пл. Самоводски пазар; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

Обособена позиция № 4:

СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Генерал Гурко;ул. Колпо Фичето;ул. 10-ти февруари;ул. Пролет;ул. Митрополит Панарет Рашев;ул. Александър Добринов;ул. Ефрем Попхристов;ул. Д-р Алберт Лонг;ул. Максим Райкович;ул. Тунел; ул. Шейново;ул. Силвестър Пенев;

Обособена позиция № 5:

СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна;ул. Йордан Инджето;ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина;ул. Цани Гинчев;

Обособена позиция № 6:

СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман;ул. Медникарска;ул. Кирил и Методий;ул. Поборническа;ул. П.Р. Славейков; ул. Георги Мамарчев;ул. Поп Матей Преображенски;ул. Въстаническа.

Процедурата е публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново. С Решение РД 24-33/07.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия със задача да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в срок до 15.05.2017 г са постъпили 10 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

10. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 360 657.97 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Основните дейности, предмет на изпълнение са: провеждане на земеделски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг. Интегрирането на традицията с предложени иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес. Проектът цели стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти. Предвижда се организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Дунавския регион, които са със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Към датата на съставяне на настоящия доклад се осъществяват дейностите по избор на екип на управление и подготовка на документацията за обявяване на обществени поръчки.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009

Период за изпълнение /по подадено проектно предложение, с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН /: 30 месеца

Стойност на проекта /по представено проектно предложение, с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН/: 8 698 868,16 лв.

Статус към момента: Проектното предложение е оценено от Междинното звено и предложено за финансиране. Същото е проверено и одобрено за финансиране от страна на УО на ОПРР 2014-2020 г. като се очаква решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Преди издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПРР 2014-2020 г. извършва проверка за наличните средства по съответния инвестиционен приоритет по процедурата. На проведеното на 27.06.2017 г. Девето

заседание на Комитета за наблюдение на Програмата е прието решение по силата на което КН на ОПРР 2014-2020 отменя взето свое решение, прието на Осмото заседание на КН на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и приема ново решение, а именно: Комитетът за наблюдение на ОПРР дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, да представи проект на Решение на Министерски съвет за наддоговаряне на бюджета на програмата с 10%, с оглед постигане на максимална усвояемост на програмата към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, постигане на целите ѝ, както и тези на Споразумението за партньорство на Република България.

Община Велико Търново, доказала своята експертиза и висок административен капацитет в управлението на проекти с европейско финансиране и с оглед гарантиране постигането на етапната цел 2018 г. , обяви „под условие“ следните обществени поръчки за избор на изпълнител на дейностите по проекта:

Със Заповед № РД 22-642/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-28 от дата 03.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на публично състезание с предмет „Извършване на независим финансов одит по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” , е назначена Комисия със задача да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 в срок са постъпили 5 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

Със Заповед № РД 22-848/26.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-37 от дата 19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на открита процедура с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери /лепенки/", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ПЗОП; Обособена позиция № 2 - "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения", е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ПЗОП в рамките на обявения срок са постъпили 14 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

2. „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“

Източник на финансиране - Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Основни дейности: изработване на ПУП – ПРЗ и СХЕМИ, изготвяне на инвестиционни проекти за брегоукрепване на р. Янтра и изграждане на колектор за отпадни води, както и извършване на СМР съгласно изготвените инвестиционни проекти за предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите на В. Търново; Подобряване на околната среда и прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията чрез защита и възстановяване на бреговата зона. Предвижда се и изграждането на нова улица и оформянето ѝ като място за разходка и отмора на жители и туристи. За да не се нарушава архитектурния облик на града, изпълняваните дейности по продължението на новопроектираната улица, ще се оформят архитектурно в стила на стария град.

Проектното предложение, подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 30.09.2015г., не е одобрено за финансиране.

3. „Romania-Bulgaria Cross –border support for schools dedicated to children with special need“/Трансгранична подкрепа за училища за деца със специални нужди/

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 5: Ефективен регион; Специфична цел 5.1 Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.

Основни дейности: Довършване изграждането на пристройката към ЦДГ „Здравец“ с капацитет 52 деца, разпределени в две групи, както и обособяване на специализиран детски кът за деца с аутизъм в нея.

Проектното предложение, подадено в Съвместния Секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. не е одобрено за финансиране.

4. „Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Период за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта: 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

Основните дейности, предмет на изпълнение са: насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки

между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. С уведомително писмо с рег. изх. № AWG 1427/12.12.2016г. от Оценителната комисия, информират Община Велико Търново, че проектното предложение не е предложено за финансиране. През м. април 2017 г. Румънският партньор уведомява община Велико Търново, че инициира възражение срещу решението на Комисията пред компетентния съд по реда на румънското законодателство, за чието ход своевременно ще информира община Велико Търново.


5. „Better integration of the CBC area through enhanced employment and improved investment attractiveness of the region“ /По-добра интеграция на трансграничния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции/

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Основни дейности: Привличане на инвеститори в трансграничния район и утвърждаване на Велико Търново, с капацитета си на най-голям университетски център в Централна Северна България, като притегателно място за инвестиционна дейност. Представяне на съвместните възможности на работната сила пред чужди инвеститори и привличането им в трансграничния район чрез организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Италия, Австрия и Германия със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Проектното предложение, подадено в Съвместния Секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 14.03.2016г. не е одобрено за финансиране.

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Мариела Цонев
Директор дирекцията „ПП“

Изготвил:
Йорданка Антонова
Старши експерт
Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНЕВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проект	Наименование на проекта	3	4	5	6		7	8	9
					Стоимост на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос			
1	Финансиране на Областен инфраструктурен център - Велико Търново - ОП "Добро управление" 2014-2020	314 882,00	0,00	133 457,99	68 023,36	65 434,63	0,00	0,00	0,00
2	Парковане на енергийната инфраструктура в Търновско-члганско землище на гр.В.Търново	413 029,87	0,00	367 272,02	264 963,08	112 268,84	0,00	0,00	0,00
3	Общностно управление на неопашаните земи в Община Велико Търново	303 480,63	105 802,13	260 428,30	162 720,10	83 623,84	14 185,66	3 948,63	0,00
5	Изграждане на локалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново	33 203 129,61	2 765 652,62	32 672 226,16	29 903 842,72	0,00	2 868 363,43	0,00	0,00
6	Купурието на град Велико Търново във фойе на Европейската мушкетерска компания	724 935,82	0,00	643 694,06	679 948,68	83 716,40	0,00	0,00	0,00
7	Изграждане на механизирани линии	489 589,46	0,00	311 494,28	281 623,51	19 776,31	65,49	0,00	0,00
8	Общностно управление на фойе в район "Централен"	663 401,29	0,00	178 631,80	178 631,80	0,00	0,00	0,00	8 922,42
9	Изграждане на Областен инфраструктурен център за управление на отпадъците в регион Велико Търново на житейско на бизнесинженерската програма на Проектът от 1 на ОП "Регionen в регион" 2014-2020	233 209,72	0,00	48 121,47	40 909,38	6 312,09	0,00	40 617,03	0,00
10	Изграждане на бизнес център в Западен инфраструктурен център	2 000 000,00	0,00	3 233,97	0,00	3 233,97	0,00	0,00	0,00
11	Изграждане на инфраструктурен център за управление на отпадъците в регион Велико Търново	11 010 062,60	0,00	5 617,83	0,00	5 617,83	0,00	0,00	0,00
12	Изграждане на инфраструктурен център за управление на отпадъците в регион Велико Търново	2 163 123,77	0,00	3 268,86	0,00	3 268,86	0,00	0,00	0,00
13	Трансферти - изпис от трансферти на бърза помощ на управленски изпитвания и финансови продукти	709 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО		62 230 338,64	2 801 366,06	34 622 698,03	31 467 552,71	372 958,87	2 862 634,45	40 617,03	63 796,08

По данни на дирекцията "Бюджет и финанси", Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и инвестиции"