

до: ПК по ЧВБЕЛЧЕСМВ-Вод  
ПК по ВФ

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

13.04.18.



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД 5600

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-289/12.04.18.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
№ 2078/13.04.18

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет , във вр. с Решение № 894/2017 г., Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.


Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

**РЕШЕНИЕ**

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:  
Десислава Йонкова  
Директор дирекция ПСУС

Изготвил:  
Мариела Цонева  
Директор дирекция ПП

**ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ**  
**ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА**  
**ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ**  
**ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ**  
**ПРОГРАМИ**

*(Отчетен период 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.)*

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)*

**I.ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

**1. „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ОС 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“**

**Статус за отчетния период:**

На 05.02.2018г. е получен трансфер от страна на верифициращия орган в размер на 76 142,85 лв. по Искане за окончателно плащане.

**2. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“**

Община Велико Търново е изпълнила произгичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка, имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

**Статус за отчетния период:**

След приключването на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“ в т.ч. попълване, окопаване и косене на трева в залесените площи от 339,04 дка. Съгласно договор от 05.06.2014г., Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури - попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години. Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, ЕКАТТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка.

Към датата на настоящия отчет е приключила третата стопанска година от направената инвестиция. Дейностите са процес на изпълнение за отглеждане на тригодишната култура, включващи: окопаване, косене на тревата и попълване за стопанската 2017/2018г.

### **3. „Подкрепа за независим живот“**

**Източник на финансиране:** Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

**Дата на сключване на АДФФП:** 11.12.2015г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 30.11.2017г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 499 599,45 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Проект „Подкрепа за независим живот“ приключи на 30.11.2017 г.

На 25.01.2018г. до Управляващия орган на ОПРЧР е подадено VI – то искане за плащане за отчетен период 01.06.2017г. – 30.11.2017г., което към настоящия момент е в процес на проверка. Сумата на представеното искане за плащане е на стойност 153 200,09лв.

## **II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

**Дата на сключване на АДФФП:** 25.02.2016г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 37 месеца – до 31.12.2018 год.

**Стойност на проекта по бюджет:** 314 982.00 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:**

Подадено междинно искане за плащане № 4 чрез системата ИСУН на 15.12.2017г. в размер на 32 788,95 лв.

**Статус за отчетния период:**

За периода януари – март 2018 г. Областен информационен център /ОИЦ/ – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по ПРСР 2014-2020 г. Популяризиране на инициативи и проекти - 8 броя.

С логистичната подкрепа и съдействие Областен информационен център – Велико Търново проведе информационен ден по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г.

ОИЦ-Велико Търново изготви и разпространи по електронна поща 3 бр. електронни бюлетени - № 72;73;74. За периода са организирани 2 обучения: 1 –ви и 2-ри модул от „Обучение за управление и наблюдение на проекти по ПРСР 2014-2020 в ИСУН 2020“, с участието на експертите от Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – гр. Велико Търново.

ОИЦ –Велико Търново популяризира Инициативата на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ-Велико Търново са 125 души.

## 2. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“.

**Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016 г.**

**Дата на приключване на АДФФП – 31.10.2018 г.**

**Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.**

**Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П**

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: НП**

### **Статус към момента:**

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие за периода януари – март 2018 година работят 27 специалисти (17 души на трудови договори и 11 души по ЗОП) – социални работници, психолози, логопед – 2 бр., рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

**Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания**

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	януари	февруари	март
Логопед 1 и 2	113 консултации. Изготвени 3 плана и 3 оценки Извършени 9 обследвания.	105 консултации. Изготвени 7 плана и 7 оценки за предоставяне на услуги. Извършени 2 обследвания.	94 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка за предоставяне на услуги. Извършени 6 обследвания.
Рехабилитатор	48 консултации Изготвени 3 оценки на потребностите 9 обследвания.	37 консултации Изготвени 7 оценки и 1 план. 2 обследвания.	29 консултации Изготвена 1 оценка на потребностите. 6 обследвания
Специален педагог	61 консултации Изготвени 3 плана и 3 оценки. 9 обследвания.	38 консултации Изготвени 7 оценки и 3 плана. 2 обследвания.	32 консултации Изготвена 1 оценка на потребностите. 6 обследвания.
Психолог	63 консултации Изготвени 1 план и 3 оценки.	55 консултации Изготвени 6 плана и 7 оценки.	40 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка.

	9 обсеждения.	2 обсеждения.	3 обсеждения.
Медиатор	12 консултации 9 обсеждения	2 консултации 2 обсеждения	11 консултации 6 обсеждения
Социален работник	19 консултации Изготвени 3 плана и 3 оценки.	13 консултации Изготвени 7 плана 7 оценки. 2 обсеждения	9 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка. 6 обсеждения

**Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа**

През периода януари-март 2018 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 43 индивидуални консултации (в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“) и 22 домашни посещения (с. Ресен, с. Водолей, гр. Килифарево, с. Ново село, с. Шемшево, с. Балван, гр. В. Търново, с. Шереметя, с. Леденик). Екипът продължи работата си по един случай със сключен договор със семейство от с. Балван с дете във възрастова група 3-7 години. Проведени са 8 индивидуални консултации с детето (детето е придружавано от медиатор на услугата от детската градина до гр. В. Търново и обратно до с. Балван) и 6 домашни посещения.

Екипът на услугата е организирал и провел 14 групови консултации за родители, бъдещи родители и деца.

Проведени са общо 88 информационни срещи с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски център „Роси“, детски кът „Unbeso“, градска поликлиника, парк Марно поле, с. Шереметя, с. Водолей, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД, фирма „Тремол“. През периода януари-март 2018 г. екипът на услуга ФРРУ и СКП проведе 19 вътреекипни срещи за обсъждане на работа по случаи, изготвяне на седмични графици за работа на Екипа, планиране и обсъждане на групови консултации.

**Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.**

Брой преминали деца за периода – 37, от които новорегистрирани - 13;  
Общ брой деца, посещавали СЦД през периода - 21

**Услуга: Здравна консултация за деца**

В периода януари-март 2018 г. са проведени 4 екипни срещи за планиране на дейностите по изпълнение на заложените в Проекта цели и индикатори. До момента екипът на услугата е провел 130 педиатрични и 91 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст.

**3. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“**

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд /НДФЕ/ –  
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции  
Стойност на проекта: 3 839 513,05 лв.

Период на изпълнение на СМР: септември 2017-септември 2018

Статус на проведени процедури към отчетения период:

Процедура "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново":

- **Обособена позиция № 1** – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”;

На база Решение №РД24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, за цитираната позиция няма допуснат участник до етап на оценка. Същата предстои да бъде обявена отново при осигуряване на финансиране от страна на програмата.

- **Обособена позиция № 2** – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”;

Към настоящия отчетен период са изпълнени 100% от дейности по проекта - положена е на 100% от изолацията на външни стени; подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна; таванската плоча е топлоизолирана; извършена е газификация на кухнята; изградена е система за загряване на битово гореща вода със слънчеви колектори.

На 19.02.2018 г. е подадено окончателно искане за плащане в размер на 254 972,94 лв., като трансферт на сумата е получен на 08.03.2018г.

- **Обособена позиция № 3** – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”;

На база Решение №РД24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, за цитираната позиция няма допуснат участник до етап на оценка. Същата предстои да бъде обявена отново при осигуряване на финансиране от страна на програмата.

- **Обособена позиция № 4** – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”;

Към настоящия отчетен период са изпълнени 100% от дейности по проекта - положена е на 100% от изолацията на външни стени; подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна; отоплителната инсталация на сградата е изцяло изградена; изградена е система за загряване на битово гореща вода със слънчеви колектори.

На 19.02.2018 г. е подадено окончателно искане за плащане в размер на 281 407,04 лв., като трансферт на сумата е получен на 08.03.2018г.

- **Обособена позиция № 5** – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”.

На база Решение № РД 24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, за Обособена позиция № 5 е избран изпълнител - „НСК София“ ЕООД, гр. София. Към настоящия момент се очаква осигуряване на финансиране за обекта и сключване на договор с избрания изпълнител.

4. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие“; Процедура: “BG16RFO001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:**

23.03.2016 г.

**Дата на приключване:**

31.12.2023 г.

**Стойност на безвъзмездната помощ:**

43 382 874.43 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П**

**Статус към момента и сключени договори:**

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

Оценени са 4 проектни предложения, както следва:

- 1/ ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, по ИП „Градска среда“;
- 2/ ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по ИП „Градска среда“, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“;
- 3/ ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“;
- 4/ ПП „Изграждане на кризисен център за лица“, по ИП „Социална инфраструктура“.

- С Решение № РД - 02-36-16/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 169 123,77 лв., което представлява 100 % БФП.
- С Решение № РД - 02-36-18/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 000 000,00 лв., което представлява 100 % БФП.
- С писмо изх. № 99-00-6-1928 (11)/10.01.2017г., Община Велико Търново е информирана за отпусната БФП за ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, съгласно Решение № РД-02-36-21/10.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР. Общият размер на бюджета е 11 010 062,50 лв., което представлява 100 % БФП.
- С Решение № РД - 02-36-1032/21.09.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в

град Велико Търново“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 8 694 068.16 лв. , от които 7 888 300,66 лв. – БФП и 805 767,50 лв. –собствен принос.

Към настоящия момент се очаква изборът на Фонд за градско развитие Северна България по обявената процедура от страна на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, за да стартира подготовката на останалите проектни предложения по горесцитираните инвестиционни приоритети от Инвестиционната програма на община Велико Търново.

#### **5. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос I на ОП "Региони в растеж" 2014-2020**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос I на ОПРР 2014-2020“. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

**Дата на сключване на АДФП** – 09.09.2016 г.

**Срок за изпълнение** – 84 месеца

**Стойност на проекта по бюджет** – 233 208.72 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към момента и сключени договори:**

- Сключен Договор за услуга на основание чл.194 от ЗОП във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с Кооперация „София Консултинг Груп“ с обект на договора: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020“ .

- Съгласно Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на ниво бенефициент, издадена от Сертифициращия орган през м.юли 2013 г, на 02.01.2018г. е възложено на звено „Вътрешен одит“ да извърши финансов одит с предмет: „Извършване на одит на направените разходи във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа на Община Велико Търново на Инвестиционна програма по Приоритетна Ос I на ОПРР 2014-2020“, който да аключва проверка на разходите за периода 09.09.2016г. – 31.12.2017г.

Докладът за фактически констатации е представен на 10.01.2018г., приет с приемо – предавателен протокол.

- На основание чл.47, ал.3 от ЗУСЕСИФ и съгласно т.1.2 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в срок до 31 януари на следващата календарна година се подава актуализиран финансов план. Същият е подаден чрез системата ИСУН 2020. С писмо изх. № 99-00-6-259(1)/26.03.2018г., Управляващ орган на ОПРР уведомява община Велико Търново, че актуализирания финансов план е одобрен.



## **6. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

**Дата на сключване на АДБФП:** 17.01.2017г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 000 000,00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

### **Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 12.12.2017 г. е подадено искане за Междинно плащане № 1 чрез системата ИСУН 2020 в размер на 559 320.02 лв. Сумата по искането е верифицирана на 06.02.2018г. с писмо на УО на ОПРР, изх. № 99-00-6-1341/06.02.2018г.

### **Статус към момента и сключени договори:**

На 31.03.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото трето тримесечие /януари - март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

Обявени и проведени са всички търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно графика за провеждане на обществени поръчки по проекта, като са сключени договорите по всичките обявени поръчки.

Към настоящия момент няма забавяне или отклонение в изпълнението на дейностите по проекта.

• **„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

• На 04.10.2017г. сключен с Договор с "ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-S-01, на стойност 1 301 300,00 лв. без ДДС, 1 561 560,00 лв. с ДДС, с включена клауза за авансово плащане в размер на 35%. Предметът на договора е „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“.

• На 09.10.2017г. е подписан Договор между "Пътни строежи - Велико Търново" АД и "Пътпроект" ЕООД, като подизпълнител на "Пътни строежи - Велико Търново" АД. Предметът на договора с "Пътпроект" ЕООД включва изготвяне на работен проект за срок от 30 календарни дни от датата на подписване на Договора с „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД.

На 03.11.2017г. с Приемно-предавателен протокол е предаден изготвения Работен проект от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД и „Пътпроект“ ЕООД. На 07.11.2017 е

подписан Окончателен приемо - предавателен протокол с „ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, с който Работният проект е приет от Възложителя предаден на Изпълнителя за съгласуване на същия с контролните органи, експлоатационните дружества, общински и държавни институции в съответствие с раздел VI, чл.13, ал. (5) от подписания договор.

В рамките на отчетния период, Работният проект се съгласува с контролните органи, експлоатационните дружества, общински и държавни институции.

- **„Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

На 20.11.2017г. е подписан Договор по обособена позиция 1: Извършване на строителен надзор с "Кимтекс - ЛС" ООД, № BG16RFOP001-1.009-0003-C01 - U - 04 с предмет: „Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ на стойност 15 591,00 лв. без ДДС.

- **„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"**

С Решение № РД24-109/04.12.2017г. е открита процедура, като обявлението е изпратено за публикуване в ОВ на ЕС на 04.12.2017г. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 19/12/2017г. Обща прогнозна стойност в размер на: 1 000.00 лв. без ДДС, 1 200.00 лв. с ДДС. До 19.12.2017г. е подадена една оферта от страна на „Инвестстрой- 92“ ЕООД. С Решение № РД 24-1 от 02.01.2018 г. е определен изпълнител. На 22.01.2018г. е подписан договор с "Инвестстрой-92" ЕООД № BG16RFOP001-1.009-0003-C01 - U - 05, с предмет: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" на стойност 870,00 лв. без ДДС.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"**

Сключени договори по обособени позиции:

За обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер“, е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-02 на 26.09.2017г. с „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София на стойност 2590 лв. без ДДС.

За обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”, е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-03 на 26.09.2017г. с „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София на стойност 3000 лв. без ДДС.

В изпълнение на задълженията си по договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-03, „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София организира и проведе на 12.10.2017г. 1 бр. начална пресконференция в Регионален пресклуб на БТА - Велико Търново. По време на пресконференцията бяха представени основната цел на проекта, специфичните цели и дейности на същия, беше представен приносът на ЕС чрез ЕФРР, чрез разполагане на информационен банер по време на публичното събитие, изработен с дизайн съгласно Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

• **“Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”**

Във връзка с подаденото Искане за междинно плащане № 1, е изготвен Доклад за фактически констатации № 1 от 12.12.2017г., в изпълнение на договор с „Финанс Одит Консулт“ ООД, гр.Варна, по Договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-01, с предмет: “Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”.

### **7. „Изграждане на Кризисен център за лица”**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

**Дата на сключване на АДФФП:** 17.01.2017г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 169 123, 77 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

Подадено искане за Авансово плащане чрез системата ИСУН на 05.12.2017г. и верифицирано с писмо на УО на ОПРР 2014-2020 с изх. № 99-00-6-1545/13.12.2017г.

**Статус към момента и сключени договори:**

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 -2020, на 30.03.2018г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация.

Няма забавяне или отклонение в изпълнение на дейностите по проекта.

Сключени са договори с избраните изпълнители по всички обявени процедури по реда на ЗОП, както следва:

- **"Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица"**

С Решение № РД 24-110/04.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е избран изпълнител за дейността. Сключен е Договор BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-05 от 28.12.2017г. с „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД с предмет „Извършване на независим финансов одит по проект „Изграждане на Кризисен център за лица“. Стойността на договора е 3 480,00 лв. без ДДС.

- **"Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица"**

С Възлагателно писмо изх. № 53-1022-5/28.11.2017г., получено на 01.12.2017г. от „ПК Инженеринг“ ДЗЗД, Община Велико Търново възложи разработване на работен проект за „Изграждане на Кризисен център, състоящ се от две двуетажни къщи на парцели с местонахождение: гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул."Драган Цончев" № 8, УПИ XII, кв. 531- блок 1 и гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул."Драган Цончев" № 6, УПИ X, кв. 531- блок 2".

С приемо–предавателен протокол на 21.12.2017г. Община Велико Търново прие изготвения работен проект. След разглеждането му в рамките на 15 работни дни с писмо-становище изх. № 53-1636-1 #1/17.01.2018г., на основание чл.10, ал.4 от сключения между страните договор, работния проект бе върнат за преработване.

С приемо – предавателен протокол на 26.01.2018г. изпълнителят „ПК Инженеринг“ ДЗЗД предаде на Община Велико Търново коригирания работен проект за „Изграждане на Кризисен център за лица“. С Констативен протокол, на 14.02.2018г. община Велико Търново прие с необходимото качество на изработката коригирания работен проект за „Изграждане на Кризисен център, състоящ се от две двуетажни къщи на парцели с местонахождение: гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул."Драган Цончев" № 8, УПИ XII, кв. 531- блок 1 и гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул."Драган Цончев" № 6, УПИ X, кв. 531- блок 2".

С приемо – предавателен протокол на 16.02.2018г. община Велико Търново предаде на фирмата изпълнител „ПК Инженеринг“ ДЗЗД работния проект за съгласуване със съответните експлоатационни дружества. Към датата на настоящия отчет работният проект е в процес на съгласувателни процедури.

- **"Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на Кризисен център за лица"**

С Решение № РД 22-1640/26.09.2017г. на Кмета на Община Велико Търново са избрани изпълнители за всяка обособена позиция -

Договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-03 от 16.11.2017г. с „Експерт Дисижънс“ ООД по обособена позиция 1 „Извършване на независим строителен надзор“. Стойността на договора е 8 900,00 лв. без ДДС;

Договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-04 от 16.11.2017г. с „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД по обособена позиция 2 „Извършване на оценка на съответствието на проектите.“ Стойността на договора е 3 400,00 лв. без ДДС.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско**

**развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"**

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери и информационни брошури" са по сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-01 от 20.10.2017г. с „Ламбаджиев Стандарт" ООД на стойност 3 335,00 лв. без ДДС.

С Възлагателно писмо изх. № 31-207-1/29.01.2018г. е възложено изработването на информационен банер по проект „Изграждане на Кризисен център за лица", който е приет от страна на община Велико Търново на 13.02.2018г.

С Възлагателно писмо изх. № 5300-1768-2/27.02.2018г. е възложено изработването и монтажа на двустранен билборд по проект „Изграждане на Кризисен център за лица".

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения" по сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-02 от 17.11.2017г. с Издателска къща „АБ" ЕООД на стойност 2 400,00 лв. без ДДС.

С възлагателно писмо изх. № 53-1723-1/29.01.2018г. е възложено провеждане на първоначална пресконференция по проект „Изграждане на Кризисен център за лица". Същата е проведена и приета с приемо – предавател протокол на 23.02.2018г.

С възлагателно писмо изх. № 31-207-3/27.02.2018г. е възложено организиране и провеждане на официална церемония „Първа копка" по проект „Изграждане на Кризисен център за лица".

**„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

С Решение № РД 24-28/30.03.2018г. е открита процедура за „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели", поз.2 „Бяла и черна техника", поз.3 „Компютри и периферия", поз.4 „Електрически инструменти и железария", поз.5 „Домашни потребни", поз.6 „Постелен инвентар", поз.7 „Аптечни артикули", поз.8 „Медицинско оборудване". Крайният срок за подаване на оферти е 08.05.2018г.

#### **8. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

**Дата на сключване на АДБФП:** 17.01.2017г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 11 010 062, 50 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

### **Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На основание писмо, изх. № 99-00-6-1192(3)/10.11.2017 г. през ИСУН 2020 от УО за приключване на процедура по одобрение на Междинно искане за плащане по ДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01, на 15.01.2018 г. по сметката на Община Велико Търново постъпи верифицираната от УО сума в размер на 1 721 973,27 лв.

На 01.02.2018 г. е подадено през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане № 2 в размер на 969 403,84 лв. През месец април се очаква УО на ОПРР да верифицира заявените разходи в съответствие с условията за допустимост на разходите съгласно чл. 57 и чл. 58 от ЗУСЕСИФ.

### **Статус към момента и сключени договори:**

Към периода на отчитане са сключени всички договори за изпълнение на дейностите в обхвата на проекта

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31.03.2018 г. в ИСУН 2020.

По силата на подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-07 с „Издателска къща“ ЕООД, гр. Стара Загора и в пълно съответствие с Единния наръчник на бенефициента за визуализация, на 27.02.2018 г. в Регионален пресклуб на БТА – Велико Търново се проведе Встъпителна пресконференция по проекта, в рамките на която бяха представени основната цел и стойността на проекта, обектите на интервенция, продължителността за изпълнение, както и сключените договори за изпълнение на дейностите по проекта.

В резултат на подписаните договори за извършване на строително-монтажни работи, в периода на настоящия отчет бяха съставени Актове Образец 2 а, както следва:

На 28.03.2018 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура за строеж за изпълнение на строеж „Градска среда в стара градска част“ /реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане/, Етап III с обхват: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев“ представляващ предмет по договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-04 от 04.10.2017 г. с „ВТ Инженеринг“ ООД;

На 28.03.2018 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура за строеж за изпълнение на „Пешеходна алея между ж.к. „Чолаковци“ и ж.к. „Бузлуджа“, както и за „Градска среда в ж.к. „Чолаковци“ /Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, поставяне на указателни знаци; поставяне на елементи на градското обзавеждане; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление/, представляващи обекти на интервенция по договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-05 от 11.12.2017 г. с „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София;

На 28.03.2018 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура за строеж за изпълнение на обект Изграждане на обществен паркинг на ул. „Крайбрежна“, представляващ предмет по договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-06 от 28.12.2017 г. с "Пътни строежи – Велико Търново" АД;

По отношение на договорите за изпълнение на строително-монтажни работи №№ BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-01 със „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-02 с Консорциум „Геоплан Инфраструктура“ и BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-03 с Обединение „Мистрал-Енел“ ДЗЗД, дейностите по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление се изпълняват съгласно времеви график на всяка от фирмите-изпълнители и при спазване на условията на подписания ДБФП и нормативната база, регламентираща устройството на територията

**9. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Дата на сключване на ДБФП:** 08.06.2017г.

**Срок за изпълнение:** 18 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 360 657.97 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

С писмо Изх. № 0414-00-60/ 21.09.2017 г. са представени документи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)-Национален орган(НО) по Програма INTERREGV-A Румъния-България 2014-2020 за сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за национално съфинансиране. Договорът № РД-02-29-341е подписан на 06.12.2017г.

С Решение РД 24-11/05.02.2018г. е обявена открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност“ по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Датата на публикуване на обявата в Регистъра на обществени поръчки (РОП) е 05.02.2018г. Съгласно чл. 203, ал.3 от ЗОП, процедурата е преустановена, поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК). Очаква се решението на КЗК.

С Решение РД 24-13/07.02.2018г. е обявена открита процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия” по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Датата на публикуване на обявата в Регистъра на обществени поръчки (РОП) е 07.02.2018г. Съгласно чл. 203, ал.3 от ЗОП, процедурата е преустановена, поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК). Очаква се решението на КЗК.

На основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана Обява № ОБ-5 / 20.02.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на павилиони” по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът е удължен с три дни, поради получени по-малко от три оферти в указания срок. Със Заповед № РД 22-404/07.03.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия за проверка, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти. Към датата на съставяне на настоящия доклад Комисията продължава своята работа.

През информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена информация за времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуална към 26.03.2018г.

#### **10. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж 2014-2020“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

**Дата на сключване на АДБФП:** 04.10.2017г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 8 694 068,16 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Със Заповед № РД 22-1708/09.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобрения от УО на ОПРР проект.

На 30.03.2018г. е извършена актуализация в ИСУН 2020, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, при което е актуализиран „Плана за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация за разходване на средствата на проект BG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“.



Съгласно графика за провеждане на процедури по реда на ЗОП, към датата на съставяне на настоящия отчет са обявени всички процедурни за избор на изпълнители, както следва:

- **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции: №1, №2, №3 и №4.**

С Решение № РД 24-106/04.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции: **Обособена позиция № 1-** Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“. Прогнозна стойност по процедурата- 823 840,26 лв. без ДДС.; **Обособена позиция № 2-** Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“. Прогнозна стойност по процедурата- 1 135 797,90 лв. без ДДС.; **Обособена позиция № 3-** Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“. Прогнозна стойност по процедурата- 2 185 401,93 лв. без ДДС.; **Обособена позиция № 4-** Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в „Спортно училище – Велико Търново” -собствено финансиране. Прогнозна стойност по процедурата- 1 700 325,88 лв. без ДДС.; **Обособена позиция № 5-** Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет”. Прогнозна стойност по процедурата- 360 646,05 лв. без ДДС.

С Решение №РД 24-3 от 10.01.2018г. е публикувана информация за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения“, обособени позиции: №1, №2, №3 и №4, на основание чл. 110, ал. 1. т. 9 от ЗОП. Обособените позиции: №1, №2, №3 и №4 са обявени отново, след изтичане на законоустановения срок по чл. 197, ал.1. т.7 от ЗОП с Решение № РД 24-10 от 05.02.2018г. на Кмета на Община Велико Търново и Обявление за поръчка от 07.02.2018г.

С Решение № РД 24-19 от 23.02.2018г. е публикувано одобрение за изменение или допълнителна информация на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения“ по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” по обособени позиции: №1, №2, №3, №4, с което се удължава срока за получаване на оферти до 02.04.2018 г.

На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за обособена позиция № 4 - Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново” се преустановява, считано от 30.03.2018 г., поради постъпила жалба № ВХР-696-30.03.2018 г. в Комисията за защита на конкуренцията.

- **Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико**

**Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции: №1, №2, №3.**

С Решение № РД 24-107/04.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции: №1, №2, №3; Обособена позиция № 1-Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет”. Прогнозна стойност по процедурата- 55 714,00лв. без ДДС.; Обособена позиция № 2- осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”. Прогнозна стойност по процедурата-50 489,00 лв. без ДДС.; Обособена позиция № 3- Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”. Прогнозна стойност по процедурата-53 156,00 лв. без ДДС.

Към момента на съставяне на настоящия доклад работата на комисията продължава.

- **Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции- №1, №2.**

С Решение № РД 24-112/12.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура: „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции №1, №2: Обособена позиция № 1 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР: - Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“, Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”, Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”. Прогнозна стойност по процедурата- 83 595,62 лв. без ДДС.; Обособена позиция № 2 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР: - Реконструкция и виедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“. Прогнозна стойност по процедурата- 7 273,38лв. без ДДС.

Към момента на съставяне на настоящия доклад работата на комисията продължава.

- **Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020**

С Решение № РД 24-28/03.04.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура чрез публично състезание с предмет: "Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. С Решение № 24-26 от 22.03.2018г. е обявено класирането за обществена поръчка чрез процедура публично състезание и е определен изпълнител – „Финанс одит консулт 2002” ООД. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител на стойност 9 800,00 лв. без ДДС.

• **Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, по обособени позиции- №1, №2.**

С Решение № РД 24-37 от 19.04.2017 на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” по 2 обособени позиции: **Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банери информационни стикери (лепенки)”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии, изготвяне и публикуване на прессъобщения”.** Със Заповед № РД 22-848/ 26.05.2017г., изменена със Заповед № РД 22- 354/23.02.2018 г., е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти. С Решение № 24-25 от 21.03.2018г. е обявено класирането и са определени изпълнителите, както следва: за обособена позиция 1- Ламбаджиев Стандарт“ ООД с предложена цена 5 232,00 лв. без ДДС и за обособена позиция 2 – „ Ди Ем Ай Дивелъпмънт“ ЕООД с предложена цена 7 240,00 лв. без ДДС. Предстои сключване на договор с избраните изпълнители.

С Решение № РД 24-2 от 04.01.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения“ по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 9 обособени позиции". Прогнозната стойност по процедурата за всички девет обособени позиции е 513 402,75 лв. без ДДС. С Решение № РД 24-6 от 22.01.2018г. е публикувано одобрение за изменение или допълнителна информация на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения“, за промяна в първоначалната информация за обособена позиция 2 – Мебели за учебни и детски заведения. С Решение № РД 24-9 от 02.02.2018г. е публикувана информация за прекратяване на процедурата по Обособена позиция № 3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”, съгласно чл. 110. ал. 1. т. 9 от ЗОП. С Обявление за публикуване от 21.02.2018г. е представена информация за прекратяване на процедурата в частта на Обособена позиция № 3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”.

## **11. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

**Дата на сключване на АДБФП:** 12.03.2018г.

**Срок за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 820 000,00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

На 03 август 2017 година, чрез системата ИСУН 2020, община Велико Търново подаде проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ с входящ регистрационен номер BG16RFOP001-5.001-0033.

Проектното предложение предвижда изграждането на подходяща инфраструктура за предоставянето на комплекс от социални услуги за деца на територията на община Велико Търново. Включените в него услуги са Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, разширяване на Център за обществена подкрепа и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, определени въз основа на Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

#### **Статус към момента и сключени договори:**

Със заповед № РД 22-453/13.03.2018г на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентиран задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. По силата на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е издадена Заповед № РД 22-513/23.03.2018г. на Кмета на Община Велико Търново за определяне служител, отговорен за проектното досие.

Съгласно Раздел V от Специфичните условия от подписания ДБФП, чл. 41, както и съгласно Методическите указания за изпълнение на ДБФП по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, през информационната система ИСУН 2020 е изпратена информация за графика за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средства“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31/03/2018г. в ИСУН 2020 с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия.

### **III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА**

#### **1. „Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Период за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта:** 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

**Основните дейности, предмет на изпълнение са:** насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки

между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. С уведомително писмо с рег. изх. № AWG 1427/12.12.2016г. от Оценителната комисия, информират Община Велико Търново, че проектното предложение не е предложено за финансиране. През м. април 2017 г. Румънският партньор уведомява община Велико Търново, че инициира възражение срещу решението на Комисията пред компетентния съд по реда на румънското законодателство, за чиито ход своевременно ще информира община Велико Търново. Към настоящия момент община Велико Търново не е уведомена за хода на иницираната съдебна процедура.

### **2. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“**

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год. На 23.10.2017г. проектното предложение е подадено чрез електронната система e-MS на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване и превръщане на културен обект – Регионална художествена галерия „Борис Денев“-гр. Велико Търново, в модерен център на изкуствата чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на интегриран туристически продукт, съвместно изграждане на тематичен туристически маршрут, включващ 4 обекта на територията на България, създаване на каталог с недвижимо културно наследство и др.

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. С писмо с рег. № 5751/26.03.2018г. Съвместният секретариат на Програмата уведомява община Велико Търново за одобреното проектно предложение с осигурено финансиране в размер на левовата равностойност на 1 487 271,64 евро. Предстои финализиране на процедурата по сключване на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

### **3. „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”/ „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”**


През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год. На 23.10.2017г. проектното предложение е подадено чрез електронната система e-MS на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на трите Паневропейски коридори – 4, 8 и 9, които се пресичат на територията на Област Велико Търново, чрез рехабилитация и модернизиране на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампании за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново” с включени: улица „Опълченска” от връзката с път III-514 до връзка с път Е-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски” от пътна връзка с улица „Магистрална” (Път Е772(I-4)) до улица „Димитър Найденов”, улица „Димитър Найденов” от улица „Теодосий Търновски” до улица „Сливница”, улица „Сливница” от улица „Димитър Найденов” през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски”, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница” до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска” от ново премостване на река Янтра до път III-514.

Проектът е одобрен за финансиране при условие на допълнително осигуряване на финансов ресурс съгласно Решение рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Прогнозната стойност на проекта за всички партньори е в размер на 7 970 005,36 евро.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:  
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:  
Мариела Цонева  
Директор дирекция „Проекти и програми”

Изготвил:  
Мариана Иванова  
Старши експерт дирекция „Проекти и програми”

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№ на проекта	Наименование на проекта	Стоимост на проекта по бюджет				Разходи от извършване на проекта до 31.03.2016 г. на всяка година				Изпълнение средства по аванс
		3	4	5	6	7	8	9		
1	„Специализирана на Община Велико Търново“ - ОП „Добро управление“ 2014-2020	314,662.00	0.00	190,737.43	136,394.16	64,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	„Публична администрация на неформален език в Община Велико Търново“	303,490.93	105,902.13	274,978.06	182,154.08	78,638.42	14,165.66	0.00	0.00	0.00
3	„Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“	39,203,128.61	2,795,652.92	32,872,226.15	28,979,665.97	0.00	2,692,240.99	0.00	0.00	0.00
4	„Поддръжка на недвижимостите“	499,939.46	0.00	494,664.37	359,687.05	97,740.18	7,237.16	0.00	0.00	0.00
5	„Общински център за деца и родители „Трънград““	653,401.28	0.00	354,030.39	350,619.28	3,411.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6	„Поддръжка на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Проектната сел 1 на ОП „Ремонт в работен“ 2014-2020“	233,209.72	0.00	81,037.41	85,726.32	5,312.09	0.00	0.00	0.00	26,897.73
7	„Подобрено на бизнес-средата в Западна „Индустрална зона““	2,000,000.00	0.00	964,437.69	964,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	894,694.08
8	„Триглантна и съвременна агрикултурна градина в село на град Велико Търново“	11,610,062.50	0.00	2,860,971.41	2,860,971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,268.13
9	„Изграждане на граждански център за деца“	2,169,123.77	0.00	14,508.19	14,508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	744,708.27
10	„FairDeal – мрежа от партньори за бърза реакция на увеличените заявки и фирмени продукти“.	1,263,657.78	0.00	194,394.97	93,669.04	60,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11	„Самостоятелна на програмата за Община Велико Търново, редовно поддържа, 709,365.69 лв.“	9,694,068.16	805,767.60	82,900.71	0.00	82,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00
12	„Развитие на материалната инфраструктура в град Велико Търново“	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	„Изграждане на компания от сферата на услугите за деца“	61,184,613.11	3,707,122.66	37,894,888.67	34,628,021.67	349,201.70	2,913,693.30	0.00	0.00	4,167,794.21
	<b>ОБЩО</b>									

По линия на дирекция „Бюджет и финанси“ ,  
Дирекция „ОП“ и Дирекция „Процеси и  
технологии“