

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПК по СВ-взрещя

ПК по БФ

10.07.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
Г. КОД. КОД. БИРО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-563/090724

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх. № 762/10.07.24

ТЪРНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 241/27.06.2024 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО,



Съгласували:
Мария Цонева
Заместник-кмет СТИП

Десислава Йонкова,
Директор дирекция ПОУС

Изготвил:
Мариана Иванова
Главен експерт
Отдел СИП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.04.2024 г. - 30.06.2024 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДФФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.12.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C04/19.12.2022 г./

Стойност на проекта: 12 662 579,68 лева, от които 11 071 531,18 лева представляващи безвъзмездна финансова помощ и 1 591 048,50 лева собствен принос /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C06/

С кореспонденция № BG16RFOP001-1.009-0005-C06-M170, получена на 09.02.2024 г. през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 информира Община Велико Търново, че верифицира в пълен размер средствата по подаденото на 07.12.2023 г. Искане за междинно плащане на обща стойност в размер на 153 134,42 лв.

На 19.12.2023 г. всички дейности по проекта са приключили с подаване на Община Велико Търново пред Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, чрез ИСУН 2020, окончателно искане за плащане в размер на 5 340 948,25 лв. В рамките на отчетния период продължава процесът по разглеждане на документацията от страна на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на подаденото искане за окончателно плащане, както и процедурата по верифициране на направените разходи по изпълнението на дейностите.

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

➤ По обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, завършила с подписването на договор № BG16RFOP001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“ и предвиден размер на финансовата корекция 25 % от стойността на сключения договор по силата на Регистриран сигнал за нередност 1870, Община Велико Търново изпрати в законоустановения срок жалба срещу Решението за налагане на финансова корекция. В резултат от проведеното на 12.10.2022 г. заседание по дело № 417/2022 г. по описа на Административен съд – Велико Търново по силата на Решение №

312/01.11.2022 съдът отхвърля жалбата. В резултат от оспореното решение пред ВАС е проведено заседание на 10.04.2023 г. по дело № 11672/2022 г. С определение от 13.07.2023 г. на закрито заседание ВАС отменя протоколно определение от 10.04.2023 г., с което е даден ход на делото по същество, отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз и спира производството по адм. дело № 11672/2022 г. по описа на Върховния административен съд до произнасяне на Съда на Европейския съюз. Определението не подлежи на обжалване.

- На 21.12.2022 г. през ИСУН 2020 е получена нова кореспонденция от УО на ОПРР съгласно която в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) е получен сигнал за нередност отново с регистриран № 1654 от Регистъра на сигналите за нередности в УО. Предвиденият размер на финансовата корекция е отново 10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, съгласно разпоредбите на чл. 73 от ЗУСЕФСУ възражения по констатациите и предвидената финансова корекция. Във връзка с това, с кореспонденция получена през ИСУН 2020 с регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M134 от 08.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от допустимите разходи по Договора в частта за проектиране. В резултат на депозирана жалба от Община Велико Търново е образувано дело № 191/2023 г. Издадено е Решение № 204 от 14.07.2023 г. на Административен съд – Велико Търново, по силата на което съдът прогласява нищожността на решение №РД-02-36-286 от 08.03.2023 година на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2022 г. и осъжда Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Велико Търново разноски в размер от 100 лв. УО депозира касационна жалба срещу Решение № 204/14.07.2023 г. В резултат на това е образувано административно дело № 9437/2023 пред ВАС. В резултат от проведеното заседание на 14.11.2023 г. е издадено Решение № 890/25.01.2024, по силата на което съдът отменя Решение № 204/14.07.2023 г. на Административен съд – Велико Търново, постановено по адм. дело № 191/2023 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд – Велико Търново, където е образувано дело № 65/2024 г. Община Велико Търново е изпратила писмена защита, изх. № 11-178-39/12.03.2024 г. за планираното заседание на съда на 13.03.2024 г. В резултат от проведеното заседание, съдът се произнася с решение № 1254/09.04.2024 г., по силата на което се отхвърля жалбата на Община Велико Търново против Решение № РД-02-36-286/08.03.2023 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Решението подлежи на обжалване като Община Велико Търново депозира касационна жалба № 8288 / 28.05.2024 г. пред Върховния административен съд. Образувано е дело № 5552/2024, заседанието по което е насрочено за 16.09.2024 г.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ - Велико Търново“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF01A001-1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“

Дата на сключване на АДФФП – 13.05.2024 г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.12.2029 г.

Стойност на проекта по бюджет: 551 686,32 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

На 13.05.2024 г. между Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. и Община Велико Търново е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFТА001-1.006-0014-С01 за изпълнение на проект „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ-Велико Търново“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFТА001-1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“ на Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. Със Заповед № РД 22-1004/14.05.2024 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен екип за изпълнение на дейностите по проекта.

На 05.06.2024 г. в изпълнение на разпоредбите на чл. 2.1 от подписания АДБФП В Раздел II „Прогнозиране и планиране“, екипа по проекта попълни и изпрати през ИСУН 2020 прогноза за предстоящи искания за плащане за месеци юни и юли 2024г.

В рамките на отчетния период 01.04.2024г. – 30.05.2024г. е проведено едно събитие на ОИЦ – Велико Търново - на 11.04.2024 г. в Конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново е проведен информационен ден във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съвместно с Община Велико Търново.

На 08.05.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново извърши контролна проверка на процедура BG06RDNP001-19.829 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, със статус „Въведена“ в ИСУН, на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

На 22.05.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново изготви справка за 10 емблематични проекта във Великотърновска област, финансирани по оперативните програми през програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г., по искане на от Дирекция ЦКЗ/ЦИКО.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г., както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми – 24 броя.

За отчетния период са популяризирани 15 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие в общо 10 събития в рамките на отчетния период.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 91 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон –118 бр.

2. Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001 -0004 – С01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“ и сключени

Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01, Допълнително споразумение № 02 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 и Допълнително споразумение № 03 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 за удължаване на проектните дейности .

Дата на сключване на АДФП: 07.11.2022 г.

Дата на приключване на дейностите на АДФП: 07.01.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 3 077 429.30 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 03 от 24.06.2024 г. към Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 за удължаване на проектните дейности за периода от 07.05.2024г. до 07.01.2025г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 5/12.06.2024 г. на стойност 617 881,53 лв., с отчетен период 01.01.2024 г. – 07.05.2024 г.

Статус към отчетния период:

След извършена нова промяна в Условиата за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, Община Велико Търново инициира, чрез системата ИСУН Искане за изменение/промяна на Договор BG05SFPR002-2.001-0004-C01. В тази връзка на 24.06.2024 г. е подписано Допълнително споразумение № 03 към Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0004-C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“, с което се осигурява удължаване на проектните дейности до 07.01.2025 г. С подписване на Допълнителното споразумение общата стойност на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 възлиза в размер на 3 077 429,30 лв.

През периода на удължаване на дейностите по проекта, Община Велико Търново ще продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда на 184 лица с увреждания, които притежават ЕР на ТЕЛК без определена чужда помощ, поради което не попадат в обхвата на целевата група на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Предоставянето на интегрирани здравно – социални услуги по проекта ще стартира, считано от 01.07.2024 г. и е за период от 6 месеца, но не по-късно от 07.01.2025 г.

В периода 01.04.2024 г. до 30.06.2024 г. са назначени 102 лица, на длъжностите, както следва:

- „Социален работник“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ – 3 лица на 3 часов работен ден
- „Психолог“ – 1 лице на 8 часов работен ден;
- „Медицинска сестра“ – 4 лица, от които 2 лица на 4 часов работен ден и 2 лице на 8 часов работен ден;
- „Шофьор“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Домашен санитар“ – 90 лица.

За периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. са предоставяни интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране на 338 лица от целевата група в 23 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Самоводене, с. Пъровци, с. Балван, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси, с. Шереметя, с. Пушево, с. Ветринци, с. Нацовци и с. Момин сбор.

3. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

В резултат на публикуваните покани за кандидатстване по Пилотните фази и Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в периода от началото на проекта до 31.03.2024г. са монтирани допустимите уреди за термопомпи въздух-въздух (климатици), уреди на пелети и уреди на газ по подадени заявления и видове, както следва:

Доставка и монтаж на климатици за битово отопление и въвеждане на устройствата в експлоатация от „Темпекс“ ЕООД, гр. Пловдив по видове:

- Климатик 9 000 BTU - 22 броя
- Климатик 12 000 BTU - 93 броя
- Климатик 15 000 BTU - 4 броя
- Климатик 18 000 BTU - 2 броя

Общо монтирани 121 броя климатици;

Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново по обособена позиция 1 „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ от „НЕС-нови енергийни системи“ ООД, гр. Шумен по видове:

- Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 6 броя
- Топловъздушна камина на пелети 6 kW – 2 броя
- Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 5 броя
- Топловъздушна камина на пелети 12 kW – 14 броя
- Камина на пелети с водна риза 12 kW – 15 броя
- Камина на пелети с водна риза 18 kW -28 броя
- Камина на пелети с водна риза 25 kW – 22 броя
- Пелетен котел 25 kW – 17 броя
- Пелетен котел 33 kW – 11 броя

Общо монтирани 120 броя пелетни камини и пелетни котли;

Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства от „Еър лукс системи“ ЕООД, гр. София по видове:

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw – 3 броя
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw – 79 броя
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 35 Kw – 5 броя
- Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 Kw – 1 брой
- Подовостоящ газов кондензен уред/котел с вграден бойлер 35 Kw – 1 брой

Общо монтирани 89 броя устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства;

Изпълнение на дейност Д1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

4. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C01 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДФФП: 29.12.2022 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФФП: 03.01.2023г.

Дата на приключване на дейностите на АДФФП: 30.09.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 505 612,80 лв.

Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Подадени в ИСУН на 31.03.2024 г., Искане за плащане, Технически отчет и Финансов отчет за отчетния период от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г., на стойност 44 505,80 лв. Искането за плащане е

верифицирано и изплатено на 19.06.2024 г.

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и титателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава

За периода от 01.04.2024 г. до 30.06.2024 г., са подадени нови 19 броя заявления-декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта.

След извършена проверка, от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново, за допустимата принадлежност на лицата към целевите групи, са одобрени 15 от кандидатите за включване в услугата. На 4 лица е отказано включване в услугите, поради липса на допустима принадлежност към, която ѝ да е от целевите групи.

От одобрените 15 лица, през периода 01.04.2024 г. – 30.06.2024 г. като потребители по проекта са включени 3 лица, както следва:

- 1 лице е включено като потребител на услугата;
- 2 лица са включени като потребители, с договори за предоставяне на услугата, които са с временен характер, по заместване на временно преустановени титуляри.

Капацитета на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. до настоящия момент е запълнен.

За периода от 01.04.2024 г. до 30.06.2024 г., храна са получавали лица от 13 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново – 163 лица;
- гр. Дебелец – 11 лица;
- с. Ресен – 7 лица;
- с. Леденик – 4 лица;
- гр. Килифарево – 6 лица;
- с. Присово – 2 лица;
- с. Церова кория – 1 лица;
- с. Шемшево – 5 лица;
- с. Беяковец – 1 лице;
- с. Самоводене – 1 лице;
- с. Арбанаси – 1 лице;
- с. Миндя – 2 лица;
- с. Къпиново – 2 лица;
- с. Велчево – 1 лице.

Общо: 207 лица с натрупване.

За периода от 01.04.2024 г. до 30.06.2024 г., 200 потребители ежедневно получават подкрепа по проекта, като услугата е предоставяна общо с натрупване на 207 лица. Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – 43 лица;
- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – 116 лица;
- лица с ниски доходи, които, поради налични увреждания или здравословни ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ – 44 лица;
- скитащи и бездомни лица – 4 лица.

От началото на проекта до 30.06.2024 г., са подадени общо 376 заявления-декларации от кандидати за крайни бенефициенти.

Към 30.06.2024 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащи лица за ползване на услугата са общо 35 лица.

5. Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДБФП: 20.02.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 01.03.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 512 045,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: „Подбор, наемане, обучение и супервизия на нов персонал, както и осигуряване на допълнителна заетост, обучение и супервизия на съществуващ персонал необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Велико Търново по ЗЛП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги“

През отчетния период 01.04.2024 г. – 30.06.2024 г., са сключени трудови договори с 2 лица - 1 служител на длъжност „Младши експерт“ (считано от 17.04.2024 г.) и 1 служител на длъжност „Шофьор“ (считано от 01.07.2024 г.).

Изпълнение на дейност “Извършване на въвеждащо и надграждащо обучение, както и супервизия на назначените по проекта лица, служители от общинска администрация и специалисти от социални услуги“

В изпълнение на проекта и съгласно сключен Договор с изпълнител „Ем Ер Джи Бенефитс“ ЕООД – гр. Велико Търново, на 22.04.2024 г. е извършено въвеждащо обучение на 1 служител, назначен от месец април 2024 г.

В периода 09.05 – 10.05.2024 г. е извършено надграждащо обучение на 91 служители – специалисти от социални услуги, предоставяни от Община Велико Търново, служители от общинска администрация и новоназначените лица по проекта, на тема: „Изготвяне на Предварителна оценка на потребностите. Основни методи на изследване и интервю за оценка на потребител. Придобиване на базисни знания и умения за организация на работните процеси и умения за пряка работа с лица, желаещи да ползват социални услуги. Насочване и подбор на услуги. Подбор и изпълнение на дейности п ИОПП и ИПП и контрол на качеството на социалните услуги.“

Изпълнение на дейност: „Изготвяне на проучвания за социалните услуги“

През месец април 2024 г. е извършено анкетно проучване за удовлетвореността на потребителите от ползването на социални услуги, както и за получаване на обратна връзка от техните близки. Обобщената и анализирана информация е включена в Анализ на

състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината по чл. 113, ал. 2 от ЗСУ. Анализа се предоставя ежегодно до 30 април на Агенция за качеството на социалните услуги, която извършва мониторинг, въз основа на който изготвя ежегодно анализ относно състоянието и ефективността на социалните услуги, който представя на министъра на труда и социалната политика.

6. Проект „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Дата на сключване на АДФФП: 04.12.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДФФП: 31.05.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 4 348 091,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

През отчетения период, съгласно Общите условия при предоставяне на средства на крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на Механизма са изпратени, както следва:

➤ На 01.04.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

➤ На 02.04.2024г. е изпратен Финансово-технически отчет, като същия е одобрен на 25.04.2024г с писмо на Структурата за наблюдение и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

➤ На 30.04.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците май и юни 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

➤ На 03.06.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците юни и юли 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за обект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“

С Решение № F490589/22.03.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита процедура по реда на ЗОП с предмет на поръчка – СМР с наименование „Модернизация на образователната среда на Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново”, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: <https://app.eop.bg/today/363344> и на официалната страница на Европейския съюз на адрес: <https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/178390-2024>. Прогнозната стойност на поръчката с УНП 00073-2024-0010 е 3 422 346,73лв. без ДДС и 4 106 816,11 лв. с ДДС с краен срок за подаване на оферти - 23.04.2024г. С Решение №

D32230690/05.04.2024г. на Кмета на общината процедурата е прекратена на основание чл.110, ал.1 от ЗОП.

С решение № F513407/17.04.2024г. на Кмета на общината процедура за обект „Модернизация на образователната среда на Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново” е обявена отново и публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: <https://app.eop.bg/today/378554> и на официалната страница на Европейския съюз на адрес: <https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/236931-2024> . Прогнозната стойност на процедурата е 3 422 346,73 лв. без ДДС с краен срок за подаване на оферти - 20.05.2024г. Постъпили са 2 бр. оферти от "Раховец Архитектура и Строителство" ЕООД и ДЗЗД "Модерно образование", гр. София. Със Заповед № РД 22-1053/21.05.2024г. на Кмета на община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

7. Проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения”, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 4 453 450,64 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

През отчетения период, съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на Механизма са изпратени както следва:

➤ На 01.03.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците март и април 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново“;

➤ На 02.04.2024г. е изпратен Финансово-технически отчет, като същия е одобрен на 26.04.2024г с писмо на Структурата за наблюдение и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

➤ На 02.04.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново“;

➤ На 30.04.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците май и юни 2024г. и е попълнена изискуемата информация, относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново“;

➤ На 03.06.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците юни и юли 2024г. и е попълнена изискуемата информация, относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново“;

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за обект „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“

С Решение № F486367/15.03.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита процедура по ЗОП с предмет на поръчка – СМР и с наименование „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: <https://app.eop.bg/today/360050> и на официалната страница на Европейския съюз на адрес: <https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/163543-2024>. Прогнозната стойност на поръчката с УНП 00073-2024-0008 е 3 423 831,25 лв. без ДДС и 4 108 597,5 лв. с ДДС с краен срок за подаване на оферти - 15.04.2024г. С Решение № D32065030/01.04.2024г. на Кмета на общината процедурата е прекратена на основание чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП.

С Решение № F512326/12.04.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена отново открита процедура по ЗОП с предмет на поръчка – СМР и с наименование „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: <https://app.eop.bg/today/377922> и на официалната страница на Европейския съюз на адрес: <https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/223726-2024> . Прогнозната стойност на поръчката е 3 423 831,25 лв. без ДДС и 4 108 597,5 лв. с ДДС. На 23.04.2024 г. процедура е изменена с Решение за одобряване на промени в условията по обявена процедура № F520442/23.04.2024 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което „Обявлението за поръчка е допълнено с неотразения в системата ЦАИС ЕОП при първоначалното обявяване на процедурата, срок на валидност на офертите, а именно - 6 месеца“ и срока за подаване на оферти от 23.05.2024 г. се удължава да 27.05.2024 г. Получени са две оферти- от „МАЖОР 7“ ЕООД, гр. Велико Търново и „Строителна компания ВТ“ ООД, гр. Велико Търново. Със Заповед № РД 22-1111/27.05.2024г. на Кмета на община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

8.Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Национално сдружение на общините в Република България – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 01.12.2023г.

Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.

Крайна дата на изпълнение: 01.06.2029г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро, от които 656 005,53 евро - финансиране по

програма LIFE 2014-2020 и 445 599,06 евро- собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

На 28.05.2024г. с трансфер на Водещия партньор по проекта - Столична община, по сметка на Община Велико Търново е получен Аванс в размер на 365 842,46 лв.

През периода 14-15 май 2024г. в гр. София, представители на Община Велико Търново от Управителния комитет, Местното звено за управление и Местното експертно звено по проекта взеха участие в проведената първа мониторингова среща, на която е представен общия напредък на проекта, етапите на изпълнение и са обсъдени правилата на техническо и финансово отчитане от страна на партньорите.

През периода 20-21 юни 2024г. в гр. Бургас, представители на Община Велико Търново от Управителния комитет, Местното звено за управление и Местното експертно звено по проекта взеха участие в обучение по управление и отчитане на проекта.

9. Проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“

Дата на сключване ДБФП: 22.04.2024 г.

Крайна дата на изпълнение: 22.04.2029 г.

Стойност на проекта по бюджет: 25 726 909,32 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 19.06.2024г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено Авансово искане за плащане № 1 на стойност 1 286 345,47 лв. С писмо на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г. с изх. № 08-00-662/24.06.2024г. и наш вх. № 0406-00-15#1/27.06.2024г. е одобрено искането за Авансовото искане за плащане за 1 286 345,47 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

На 24.04.2024г. между Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г. и Община Велико Търново е сключен Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001-0015 по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Със Заповед № РД 22-1232/11.06.2024г. на Кмета на общината е определен екип за управление и изпълнение на проекта.

Избор на изпълнители по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за потъване и

предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

С Решение №F437929/20.10.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/337074> . В срока за подаване на оферти – 22.11.2023г. са постъпили 2 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-2248/23.11.2023г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/24.11.2023г., № 2/08.04.2024г., № 3/23.04.2024г., № 4/25.04.2024г., Комисията разглежда офертите на допуснатите участници. С Доклад от 25.04.2024г., Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София. С Решение № D32868105/26.04.2024г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София. На 20.05.2024г. е сключен договор с „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София на стойност 926 222,40 лв. с ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“

С Решение № F457742/14.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/346967>. В срока за подаване на оферти 17.01.2024г. са постъпили 5 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-117/18.01.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/19.01.2024г. и № 2/26.02.2024г., № 3/25.04.2024г., № 4/29.04.2024г., Комисията разглежда офертите на допуснатите участници. С Доклад от 29.04.2024г., Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител ДЗЗД „Грийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград. С Решение № D32909537/29.04.2024г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник ДЗЗД „Грийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград. На 04.06.2024г. е сключен договор с ДЗЗД „Грийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград на стойност 193 392,80 лв. с ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”

С Решение № F437744/21.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/336923>. В срока за подаване на оферти 22.01.2024г. са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-161/24.01.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.05.2024г. и № 2/22.05.2024г., № 3/22.05.2024г., № 4/22.05.2024г, Комисията разглежда офертите на допуснатите участници. С Доклад от 22.05.2024г., Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител „Солар 8“ ЕООД, гр. София. С Решение № D33533394/22.05.2024г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник „Солар 8“ ЕООД, гр. София. На 14.06.2024г. е сключен договор с „Солар 8“ ЕООД, гр. София на стойност 203 400,00 лв. с ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

С Решение № F464590/21.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/350247>. В срока за подаване на оферти 22.01.2024г. са постъпили 6 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-159/24.01.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/02.05.2024г. и № 2/02.05.2024г., № 3/02.05.2024г., Комисията разглежда офертите на допуснатите участници. С Доклад от 02.05.2024г., Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София. С Решение № D32983292/02.05.2024г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София. На 13.06.2024г. е сключен договор с „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София на стойност 66 636,00 лв. с ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни

отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество; Обособена позиция № 2 Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса; Обособена позиция № 3 Стоманени панелни радиатори

С Решение №F437867/30.01.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество; Обособена позиция № 2 Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса; Обособена позиция № 3 Стоманени панелни радиатори, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/336818>. В срока за подаване на оферти – 06.03.2024г. са постъпили 36 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-507/07.03.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. За работата на Комисията са съставени Протоколи № 1/07.03.2024г. и № 2/25.04.2024г. Към дата на отчета комисията продължава своята работа.

Сключени договори:

1. На 08.02.2024г. е сключен договор с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Алфа Пи Проджект“ ООД, гр. София, на стойност 58 560,00 лв. с ДДС.

2. На 20.05.2024г. е сключен договор с предмет : „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София на стойност 926 222,40 с ДДС.

3. На 04.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител ЗЗД „Грийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград на стойност 193 392,80 лв. с ДДС.

4. На 14.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Солар 8“ ЕООД, гр. София на стойност 203 400,00 лв. с ДДС.

5. На 13.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община

Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София, на стойност 66 636,00 лв. с ДДС.

10. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Партньори по проекта: Община Велико Търново LB/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2024 г. по силата на подписан Анекс № 2 от 29.12.2023 г.

Стойност на проектното предложение:

- Отчетени дейности до 15.01.2024 г.: 4 769 687,25 евро, от които:
 - 3 960 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 79 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);
 - 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;
 - 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2 345,28 евро собствен принос.
- Дейности за отчитане до 15.01.2025 г.: 4 213 029,79 евро, представляващи собствен принос на Община Велико Търново, по силата на подписан Анекс № 2, въз основа на взето Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет и Решение № 1216/26.01.2023 г.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 15.01.2024 г. през електронната мониторингова система /eMS/ е подадено Искане за възстановяване на средства за отчетен период 10.12.2023-31.12.2023 г. на обща стойност 3 835 280.99 евро. Към датата на съставяне на настоящия отчет процесът по верификация на представената проекто-сметна документация продължава с верифициране на средства в размер на 1 454 330,65 евро. За останалата част от средствата, в комуникация с Националния орган по Програмата и Техническият секретариат в гр. Кълъраш, Румъния, Община Велико Търново предостави допълнително проекто-сметна и техническа документация.

На 29.05.2024 г. е извършена проверка на място от страна на експерти от Управляващия орган на Програмата, които инспектираха както документалното, така и физическото изпълнение на проекта. В изготвения доклад, инспектиращият екип не констатира нарушения в изпълнението на дейностите по проекта. На 07.06.2024 г. е подготвен и изпратен необходимия набор финансови и технически документи по искането за допълнителна информация за реализирани дейности.

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период, на 13.03.2024 г. е получено съобщение от страна на Управляващия орган за одобрение на представения на 09.01.2024 г., през електронната

мониторингова система /eMS/ консолидиран отчет за напредъка на проекта, включващ партньорските доклади за напредък в рамките на периода 10.06.2023 г. – 09.12.2023 г.

Процедури по реда на ЗОП: Н/П

Сключени договори за изпълнение на проекта в рамките на отчетния период: Н/П

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, са предоставени тримесечни доклади, които се отнасят до изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността се изпълнява съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обектите на интервенция в рамките на проекта - за подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514“ и подобект 3: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514“ - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810“.

Изпълнение на сключен договор с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски

от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514" - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810"

В рамките на отчетния период строително-монтажните работи са в процес на изпълнение съгласно офертата на фирмата изпълнител. Извършени са видове СМР, основните от които са, както следва:

За мост на км. 1+400 са изпълнени следните дейности: положена 1 713,64 м³ обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване, положени 850,00 м³ насип от подходящ материал; положени 16,80 м³ подложен бетон клас С12/15; доставен, положен и уплътнен 14,10 м³ бетон за ригели и крила при устои с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХС4, ХF3, ХD3; доставен, положен и уплътнен 28,50 м³ бетон за преходни плочи с клас на якост С30/37, клас по въздействие по околна среда ХF1, ХС4; доставен, положен и уплътнен 93,76 м³ бетон за тротоарни блокове с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХF4, ХС4, ХD3; доставени 6,10 тона армировъчна стомана с периодичен профил, клас В500В; доставени и монтирани 160 м. колекторна система от полиетиленови тръби HDPE или еквивалентни за отвеждане на дъждовните води от пътното платно и тротоарите, включително фасонни части и крепежни елементи; доставени и монтирани 145 м. стоманен пешеходен парапет с височина над тротоари 110 см.; доставени и монтирани 100 м² обмазна хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове; доставени и монтирани 870 м. PVC тръби ф 75 мм., заложи в тротоарните блокове; направен 400 м² кофраж за устой 1 и 2, крила, пердета, пътна плоча, тротоарен блок и преходна плоча; извършен 2 100 м³ механизирен земен изкоп, включително натоварване за разваляне на площадки;

За мост на км 2+810 са извършени следните дейности: положени 92,10 м³ подложен бетон клас С12/15; доставен, положен и уплътнен 460,60 м³ бетон за надпилотен ростверк и надпилотни шапки с клас на якост С30/37, клас по въздействие по околна среда ХС2; доставен, положен и уплътнен 93,12 м³ бетон за ригели и крила при устои с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХС4, ХF3, ХD3; доставен, положен и уплътнен 12,56 м³ бетон за колони на стълбове с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХС4, ХF3, ХD3; доставен, положен и уплътнен 408,50 м³ бетон за стени при устои и подпорни стени с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХС4, ХF3, ХD3; доставен, положен и уплътнен 70,42 м³ бетон за ригели на стълбове с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХF4, ХС4, ХD3; доставен, положен и уплътнен 180,15 м³ бетон за пътна плоча с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХF1, ХС4; доставен, положен и уплътнен 1,73 м³ бетон за антисейсмични блокове и квадрати под неопренови лагери тип В с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХF2, ХС3, ХD3; доставен, положен и уплътнен 14,25 м³ бетон за преходни плочи с клас на якост С30/37, клас по въздействие по околна среда ХF1, ХС4; доставен, положен и уплътнен 149,70 м³ бетон за тротоарни блокове с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда ХF4, ХС4, ХD3; доставени 172,95 тона армировъчна стомана с периодичен профил, клас В500В; доставени 3,72 тона армировъчна стомана с периодичен профил, клас В500С за колони на стълбове; доставени 6 бр. главни греди ГТ 95 с дължина 25,2 м.; доставени 6 бр. главни греди ГТ 95 с дължина 22,25 м. – тип 1 а и 6 бр. главни греди ГТ 95 с дължина 22,25 м. – тип 1 б; доставени и монтирани 12 бр. еластомерни лагери тип В, съгласно БДС-EN 1337-3, с размери 250x400 с дебелина на еластомера 61 мм.; доставени и монтирани 18 бр. чугунени отводници ф150 мм; доставени и монтирани 170 м. колекторна система от полиетиленови тръби HDPE или еквивалентни за отвеждане на дъждовните води от пътното платно и тротоарите, включително фасонни части и крепежни елементи; доставени и монтирани 1 392 м. PVC тръби ф 75 мм., заложи в тротоарните блокове; направени 24 бр. монтажни гумени подложки под сглобяеми греди 70x10x1 см.; направени 6 бр. компенсаторни плочи под сглобяеми греди при устои, включително и гумена подложка; направа на 1 бр. подпорно скеле за изпълнение на ригели при стълбове и устои; направен

1 200 м² кофраж за устой 1 и 2 крила, пердета, пътна плоча, тротоарен блок и преходна плоча, подпорни стени; извършен 2 100 м³ механизирани земен изкоп, включително натоварване за разваляне на площадки

Изпълнение на сключен договор с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514”

В рамките на отчетния период са изпълнени следните строително-монтажни работи: направен 1 344 м³ изкоп за път, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; извършено разкъртване на 1 158 м бетонови бордюри, включително разваляне на подложен бетон, натоварване, превоз на депо, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи; разкъртени 1 352 м² тротоар от бетонови плочи, включително натоварване, превоз на депо, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи; разваляне на 200 м² бетонови тротоари, включително натоварване, превоз на депо, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи; доставени и положени 1260,53 тона асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, с дебелина след уплътняване 6 см.; направени 8 753,65 м² втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 3 200 м³ скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63 мм/ за основни пластове, необработени със свързващо вещество и всички свързани с това разходи; извършена ревизия, ремонт и повдигане на 24 бр. съществуващи ревизионни шахти, включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи; извършена ревизия, ремонт и повдигане на 12 бр. съществуващи дъждоприемни шахти, включително доставка на чугунена решетка и всички свързани с това разходи; извършено 8 753,65 м² студено рециклиране, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 3 200 м бетонови бордюри с размер 18/35, включително подложен бетон и всички свързани с това разходи; доставени и положени 1 000 м бетонови бордюри с размер 18/36, включително подложен бетон и всички свързани с това разходи; направени 1 552 м² тротоар от унипаваж, включително доставка плочи, полагане и всички свързани с това разходи; доставени и положени 77,60 м³ пясък под тротоар от унипаваж с дебелина 5 см.; направен 2 120 м изкоп с обратно зариване до 0,8/1,1 м. – ръчно; полагане на 4 240 м предупредителна лента; извършена подготовка за полагане на 2 120 м подложка за полагане на пластмасови тръби в изкоп; направен 356 м³ бетонов кожух на канална мрежа – бетон Б15; доставени и положени 6 360 м тръби HDPE ф125 /вътр. Ф110/ в готов изкоп –силнотокова тръбна канална мрежа; доставени и положени 4 240 м тръби HDPE ф125 /вътр. Ф110/ в готов изкоп –силнотокова тръбна канална мрежа; направени 41 броя кабелни шахти с капаци от полимербетон с размери 600/900/1200 мм – силнотокова и 41 бр. каберни шахти с капаци от полимербетон с размери 600/900/1200 мм – слаботокова; направени 70 бр. бетонови фундаменти за стълб за улично осветление; изправени 52 бр. стълбове за осветление; монтирани 52 бр. рогатки на стълбове; монтирани 54 бр. осветителни тела на рогатки; направени 70 бр. заземление на стоманенотръбен стълб с един кол от профилна поцинкована стомана 63/63/61,5 м.; направени 70 бр. разглобяеми връзки между заземител и стълб за осветление; монтирани 54 бр. стандартизирано табло в кухнята на стълб; монтиране на 54 бр. стопяем предпазител в табло; направен 1 905 м изкоп с обратно зариване до 0,5/0,85 м. ръчно; направена 1 905 м подготовка на подложка за полагане на пластмасови тръби в изкоп; положени 1 905 м предупредителна лента; изтегляне на 540 м кабел тип СВТ 3x2,5 мм² в PVC шлаух; положени 540 м шлаух в кухнята на стълб/рогатка; доставени и положени 2060 м тръби HDPE ф75 в готов изкоп; направени 48 м³ бетонов кожух на канална мрежа – бетон Б15.

Регистрирани сигнали за нередност:

➤ С писмо, вх. № 04-16-58/18.09.2023 г. от Националния орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е получено Решение за установяване на нередност по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г., сключен с изпълнител „Стройнорм“ ЕООД в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия. Към датата на съставяне на настоящия отчет е образувано дело № 606/2023 г. по описа на Административен съд – Велико Търново, като в резултат на проведените заседания, по силата на Определение № 313 от 04.12.2023 г. съдът отменя протоколното си определение от 20.11.2023 г., постановено по АД №606/2023 г., с което е даден ход на делото по същество и спира на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК производството по АД № 606/2023 г. по описа на съда до произнасянето на Съда на Европейският съюз по дело С-175/23.

11. Проект „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Механизъм за възстановяване и устойчивост, Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) с рег. № BG-RRP-4.020 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дата на сключване на Договора за финансиране: 13.03.2024 г.

Дата на приключване на Договора за финансиране: 30.06.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 216 187, 55 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

➤ На 01.04.2024 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месец април и следващите месеци до приключване на проекта.;

➤ На 02.04.2024 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е изпратен тримесечен Финансово-технически отчет за изпълнение дейностите на проекта с период на отчитане 13.03.2024г. - 31.03.2024г., представляващ периода от стартиране на проекта до края на първото тримесечие.;

➤ На 22.04.2024 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месец май и следващите месеци до приключване на проекта.;

➤ На 30.05.2024 г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месец юни и следващите месеци до приключване на проекта.;

➤ На 04.06.2024 г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е попълнена изискуемата информация, относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, град Велико Търново“

С решение № F530919/12.06.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита процедура по реда на ЗОП с предмет на поръчка – СМР с наименование „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“ и публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: <https://app.eop.bg/today/389147> и на официалната страница на Европейския съюз на адрес: <https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/352613-2024>. Прогнозната стойност на процедурата е 1 734 914,68 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 19.07.2024г.

12. Проект „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“

Източник на финансиране: Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – кампания 2024 г.

Дата на сключване Споразумение за реализиране на проектните дейности: 09.05.2024 г.

Крайна дата на изпълнение: 09.12.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 331 991 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

В изпълнение на Решение № 104 от проведено заседание на 29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет, Община Велико Търново на 15.03.2024 г. подава проектно предложение „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – кампания 2024 г.

Същоно е одобрено за финансиране на заседание на Управителния съвет на Проект „Красива България“, проведено на 24.04.2024 г.

На 09.05.2024 г., между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ е сключено Споразумение за реализиране на проектните дейности № РД 17-56/ 09.05.2024 г. Съгласно условията на Проект „Красива България“ - 2024, 55% (182 595 лв.) от бюджета на проекта са осигурени от Община Велико Търново, а 45% (149 396 лв.) са осигурени от МТСП. Общата стойност на бюджета на проекта е 331 991 лв. и е разпределен, както следва: 298 792 лв. са за строително-монтажни на обекта; 13 280 лв. са за провеждане на професионално обучение на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица; 19 919 лв. са за организация, оперативно управление и контрол от страна на Проект „Красива България“ към МТСП.

Съгласно план-графика за изпълнение на проекта, строително-монтажните работи следва да бъдат завършени до края на месец ноември 2024 г.

В рамките на проекта, се предвижда 10 безработни лица да преминат курс за професионално обучение по специалността „Парамедик“.

През месец юни 2024 г., е изготвена информация за проекта, публикувана на официалната интернет страница на Община Велико Търново. Същата е изпратена до повечето местни и регионални медии и е отразена в изданията им.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село“

С обявление № F529101/20.05.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е публикувана обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП с предмет на поръчка – СМР с наименование „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село“ и публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на

адрес: <https://app.eop.bg/today/387720>. Прогнозната стойност на процедурата е 248 976,84 лв. без ДДС с краен срок за подаване на оферти - 03.06.2024г. В срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта и процедурата е прекратена с обявление от 07.06.2024г.

С обявление № F538750/11.06.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е публикувана обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП с предмет на поръчка – СМР с наименование „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село“ и публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес <https://app.eop.bg/today/397501>. Прогнозната стойност на процедурата остава същата - 248 976,84 лв. без ДДС с краен срок за подаване на оферти - 24.06.2024г. В срока за подаване на оферти е постъпила 1 бр. оферта от „Орел-Калоян Христов“ ЕООД, гр. София. С Протокол № 1/25.06.2024г., Комисията е разгледала и оценила постъпилата оферта и предлага на възложителя да сключи договор с участника „Орел-Калоян Христов“ ЕООД, гр. София с предложената от него цена 244 994,54 лв. без ДДС. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

13. Проект „Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Държавен бюджет, чрез Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“

Дата на сключване ДБФП: 20.05.2024 г.

Крайна дата на изпълнение: 09.12.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 56 750,76 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

В изпълнение на Решение № 105/ 29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет, на 18.03.2024 г. е представено проектното предложение на Община Велико Търново в деловодството на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Същото е одобрено на заседание на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“, проведено на 09.05.2024 г. На 20.05.2024 г., между Община Велико Търново и Фонд „Социална закрила“ към МТСП, е сключен Договор за съвместна дейност № РД04-39/ 20.05.2024 г. по проект „Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“.

Със Заповед № РД22-1164/ 31.05.2024 г. на Кмета на Община Велико Търново, е сформиран екип от служители на Община Велико Търново за организация, управление и изпълнение на проекта. През месец юни 2024 г., е изготвена информация за проекта, публикувана на официалната интернет страница на Община Велико Търново. Същата е изпратена до повечето местни и регионални медии и е отразена в изданията им.

Реализирането на предвидените дейности по проекта за подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село, ще допринесе за осъвременяване и привеждане на социалната услуга в съответствие с всички съвременни стандарти и критерии. Ще се позволи поддържане на високо ниво на хигиена и противоепидемична защита в процеса на приготвяне и съхранение на храни.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/

ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектни предложения за Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца

Стойност на проектите предложения: 56 493 671,61 лв.

Чрез системата ИСУН 2020, Община Велико Търново, в качеството си на Водещ партньор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в периода до 31.05.2023г. подаде 49 броя предложения за изпълнение на инвестиции на обща стойност 56 493 671,61 лв.

На 22.12.2023г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува на интернет страницата си списъци на одобрените, резервните и отхвърлените за саниране многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

Одобрени за Община Велико Търново са 16 бр. проектни предложения/сгради на обща стойност 21 264 616,55 лв.

Обобщена информация може да се намери на следния адрес: <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=i0LMWq9p%2BDXeyH2FIEg2sw%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D>

Предложенията за изпълнение на инвестициите предвиждат внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилните жилищни сгради, намираща се на територията на община Велико Търново. Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия. За целта, от страна на Сдруженията на собствениците, на етапа на кандидатстване, е изготвена изискуемата по процедурата техническа документация по отношение на енергийна ефективност, включваща необходимите енергоспестяващи мерки, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, водещи до спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия и др.

Основната цел на предложенията за изпълнение на инвестициите е чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сградите на територията на община Велико Търново да се модернизират и обновят енергийно жилищните сгради, което да осигури по-добри и качествени условия на живот на собствениците на обновените жилищни обекти. Специфичните цели на проектите са в съответствие с тези на Процедурата, а именно:

- Подобряване енергийните характеристики на жилищния сграден фонд;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум "B" след прилагане на енергоспестяващи мерки;
- Минимум спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
- Ресурсна ефективност и икономическа целесъобразност;
- Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

На 27.06.2024 г. Община Велико Търново получи първите 4 писма-покани от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на документи за сключване на договори за финансиране на включените в Списък на предложените за финансиране предложения за саниране на жилищни сгради по процедура „Подкрепа за

устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Предстои подготовката на документацията и сключването на Споразумения за финансиране.

2. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 8 387 181.30 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0082 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново подава предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен полечател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

3. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 2 324 051,07 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0083 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново е подала предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка

на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен получател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

4. Проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани териториални инвестиции „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

Индикативен период на изпълнение: 31.12.2027г.

Стойност на проектното предложение: 4 980 000.00 лв.

На 27.09.2023 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. рег. №: BG16FFPR003-2.001-0044 проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ с наименование: „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.

Проектното предложението за изпълнение на инвестиция е индивидуална Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Велико Търново и цели ограничаване риска от свлачища и смекчаване тяхното въздействие върху населението, урбанизираните и неурбанизираните територии и пътната инфраструктура в Община Велико Търново.

Реализирането на представения в концепцията за ИТИ комплекс от дейности неминуемо ще допринесе за повишаване безопасността и сигурността за населението не само на трите населени места, предмет на концепцията, но и това на Община Велико Търново, на населението на съседните общини и области, на туристопотока в региона и пр. Концепцията цели интервенции върху три обекта – активни/периодично активни свлачища в три населени места на територията на Община Велико Търново, включени в регистъра на свлачищните райони на територията на Република България, а именно: свлачище на ул. „Поп Харитон“ №26 до № 28 в гр. Велико Търново, регистрирано с идент. № VTR 04.10447.55; свлачище с идент. № VTR 04.20242.07 на територията на град Дебелец, съвременен периодично-

активно свлачище, засягащо по дължина общински път VTR 1010 „/път I-5/-жп гара Дебелец - кв. „Чолаковци - гр. Велико Търново“; свлачище в с. Емен, регистрирано с № VTR04.27423.03.

Индикативна стойност на инвестицията включваща проучване, проектиране, СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол е в размер на 4 980 000,00 лева с ДДС с източник на финансиране - 100% безвъзмездна финансова помощ по програма Околна среда 2021-2027г., при отваряне на съответната схема. За инвестицията ще се кандидатства, след одобрение на Концепции за интегрирани териториални инвестиции от страна на Регионалния съвет за развитие (РСР).

На 16.02.2024 г. подаденото проектно предложение е преминало първия етап на оценка за административно съответствие и допустимост, в резултат от извършена проверка за административно съответствие и допустимост на подадените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от членовете на работната комисия в Звеното за предварителен подбор към Северен централен регион (СЦР). Подадената Концепция: № BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“ е в Окончателния списък на Концепции за ИТИ, които не са комбинирани и отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост в Северен централен район, публикуван на официалния сайт на Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове <https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/14886> на 23.02.2024 г.

В подготовка за преминаване на втория етап на оценка на 20 март 2024 г. в Община Велико Търново се проведе информационно събитие за представяне и общественото обсъждане на одобрените на първи етап Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в чиито обхват попада и BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, с бенефициент Община Велико Търново.

Във втория етап на оценка за административно съответствие и допустимост Концепциите за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ подлежат на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Регионалния съвет за развитие (РСР). Процедурата приключва с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.

На заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) Концепцията на община Велико Търново е одобрена.

Одобрените Концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ от Регионалния съвет за развитие (РСР) ще могат да кандидатстват за финансиране пред съответната Оперативна програма на ЕС – в конкретния случай това е Програма Околна среда 2021-2027 /ПОС/. Предстои обявяването на процедурата от страна на УО на ПОС 2021-2027 в ИСУН 2020.

5. Проектно предложение „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“ в рамките на инвестиция С4.ІЗ „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“

Индикативен период на изпълнение: 15 месеца

Стойност на проектното предложение: 1 882 317.34 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-4.028-0006 от 29.03.2023г. чрез Информационната система за Плана за възстановяване и устойчивост (ИС за ПБУ) (ИСУН 2020) е подадено предложение за изпълнение на инвестицията „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“, процедура за кандидатстване BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“ в рамките на инвестиция С4.ІЗ „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

Кратко описание на предложението за изпълнение на инвестицията:

Предложението за изпълнение на инвестицията се явява отговор на усилията на Община Велико Търново за намаляване енергийните разходи за външно изкуствено осветление, намаляване емисиите на парникови газове, водещи до подобряване условията на живот на населението.

За повишаване качеството на светлинната среда във външното изкуствено осветление на град Велико Търново се предвижда подмяна на съществуващите силно амортизирани осветители с нови високоефективни източници на светлина с повишени експлоатационни характеристики и повишена ефективност в следните жилищни квартали на Велико Търново - кв. "Света гора", кв. "Асенов", кв. "Акация", кв. "Варуша" и кв. "Център". С тази инвестиция ще се постигне над 95% обновено енергийно ефективно осветление на град Велико Търново от най-висок клас, което ще направи града по-привлекателен в нощните часове, както и ще намали криминалните прояви и пътно-транспортните произшествия в нощните часове.

Предложението за изпълнение на инвестицията включва:

- Въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
- Подмяна на 2490 бр. осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
- използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия за собствено потребление;
- Подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;
- Подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете.

Друг пряк резултат от инвестицията е намаляване емисиите на въглероден диоксид (CO₂) на годишна база, както и реализиране на годишни енергийни и парични спестявания на територията на гр. Велико Търново.

Към настоящия момент, предложението е в процес на оценка.

6. Проектно предложение „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.003 – „Зелени мерки в градска среда“ за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез мерки за справяне с вторичното разпрашаване

Индикативен период на изпълнение: 60 месеца

Максималният размер на проектното предложение: 3 447 916,91 лв.

Кратко описание на проектното предложение:

Определените за финансиране общини по настоящата процедура са: Бургас, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив и Русе.

Допустими основни дейности за финансиране по процедурата са както следва:

- за озеленяване (ландшафтно оформяне с растителност) с дървесни и храстови видове, както и затревяване, по протежение на натоварени градски улици/булеварди;
- озеленяване на откритите училищни площи и такива на територията на детски градини – общинска собственост, както и обществени публични пространства с отворен достъп (обществено достъпни), включително градски паркове, градини, площи, междублокови пространства и др.;
- подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки - обществените поръчки следва да са обявени на етапа на кандидатстване, което се доказва с линк/ове към ЦАИС ЕОП;
- подготвителни дейности за извършване на проучвания, анализи и изготвяне на Доклад за „Избор на терени/обекти за инвестиции“;
- разработване на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост за целите на кандидатстване.

Цел на проектното предложение

Цел - подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по показател в периода 2017-2021 г. Фокусът е върху КАВ чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цон

Заместник – кмет СТИПК

Изготвил:

Мариана Иванова

Главен експерт в Дирекция СПЕ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 30.06.2024 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но неверифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и неверифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	„Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ - Велико Търново“	551 686,32	0,00	31 710,21	0,00	31 710,21	0,00	0,00
2	„За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“	25 726 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	„Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“	331 991,00	182 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	„Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“	56 750,76	11 917,66	0,00	35 866,48	0,00	0,00	35 866,48
5	“Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха”	1 802 014,92	720 805,50	1 493 222,93	791 664,01	94 804,15	606 754,77	0,00
6	“Интегриран градски транспорт на град Велико Търново”	12 662 579,68	1 591 048,50	12 123 355,47	8 384 064,17	2 607 147,65	1 132 143,65	0,00
7	“По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион”	9 328 697,41	8 239 970,05	11 955 684,83	4 401 622,17	4 184 919,45	3 369 143,21	0,00
8	“Грижа в дома в Община Велико Търново”	3 077 429,30	0,00	1 936 569,45	1 667 429,21	269 140,24	0,00	0,00
9	“Топъл обяд в Община Велико Търново”	505 612,80	0,00	238 096,59	238 096,59	0,00	0,00	71 514,48
10	“Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново”	512 045,00	0,00	215 259,01	102 409,00	112 850,01	0,00	3,37
11	„Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“	4 348 091,56	0,00	15 926,13		15 926,13		
12	„Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“	4 453 450,64	0,00	14 840,74		14 840,74		
13	LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“	2 154 551,31	871 516,01	7 268,09	4 328,17	0,00	2 939,92	358 574,37
14	„Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“	2 216 187,55	70 821,60	3 811,21	0,00	3 811,21	0,00	0,00
	ОБЩО	67 727 997,57	11 688 674,32	28 035 744,66	15 625 479,80	7 335 149,79	5 110 981,55	465 958,70

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",
Дирекция СПЗТ и Дирекция СИПП